

# INVESTIČNÍ AKCE MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ – 2026

Zápis z porady investic 1/2026, 26. 5. 2026

## LEGENDA:

- ✓ splněno
- probíhá

## Silnice

### 1) Osvětlení přechodů v Líšni

*Kompetent* Kůs  
*Rozpočet* 500 tis

- ✓ Objednána PD – přechod ulice Trnkova – zastávka Klicperova – projektant Čísecký
- ✓ PD hotová, rozesláno na DOSS
- čeká se na zbylé DOSS
- ✓ 12/25 – odevzdání PD,
- následuje - žádost na SÚ o ŽPSZ
- Stále nemáme všechny DOSS - čekáme

## Záležitosti pozemních komunikací

### 2) Vybudování cyklostezek

*Kompetent* Kůs, Katolická  
*Rozpočet* 8 000 tis

- ✓ Ing. Kašpárek - projektant – odevzdán projekt (cyklostezka Rokle),
- ✓ Požádáno o územní rozhodnutí
- ✓ vyjádření policie - souhlas
- ✓ Projektant řeší aktualizaci DOSS (projekt z roku 2021)– po té žádost o stavební povolení (ŽPSZ)
- ✓ Nově – nutnost JES (jednotné enviromentální stanovisko) – požádáno 3/2025
- ✓ Obdrženo JES
- ✓ Projektant na základě plné moci podal žádost na SÚ o ŽPSZ
- ✓ VŘ – dodavatel vybrán, smlouva podepsána 05/2026
- Čeká se na nabytí právní moci stavebního povolení

### 3) Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova

*Kompetent* Kubový  
*Rozpočet* 1 000 tis  
*Akce OI MMB, MČ se spolupodílí na financování*

- ✓ Zadána anketa (Garep) – průzkum zájmu obyvatel o parkovací dům – 9/2024
- ✓ Vyhodnocení ankety
- ✓ Anketa nevyzněla jednoznačně
- ✓ Pan místostarosta vyvolá schůzku s panem náměstkem prim. o provozování park. domu

- ✓ Řeší se způsob provozu, správcovství – radní pro dopravu Kratochvíl + OD MMB
- ✓ 19.1.2026 – další jednání
- Domluva jednání s paní Matuškovou – ekonomika provozu

#### **4) Rekonstrukce komunikace Bartákova – Ševelova - Konrádova**

*Kompetent* Kůs, Katolická

*Rozpočet* 3 200 tis

- ✓ Zadána objednávka na zpracování studie umístění parkovacích míst na ulicích Bartákova, Ševelova a Konrádova včetně stanovisek správců sítí a dotčených orgánů (B-KOM, Policie ČR, EG.D atd.)
- ✓ Ve studii byla prověřena možnost příčného i podélného stání na ulici Konrádova– z důvodu souběhu sítí lze umístit max 20 PM
- ✓ Studie – nových parkovacích míst ulice Bartákova, Ševelova, Konrádova – HOTOVO
- ✓ Smlouva na PD – projektant Kašpárek – termín dokončení 30.4.2025 včetně DOSS - HOTOVO
- ✓ Nově nutno JES - HOTOVO
- ✓ 6/25 – projektant podal žádost na SÚ o ŽPSZ
- ✓ VŘ – 1. týden v lednu vypsáno, nabídky do 20.1.2026
- ✓ Realizace
- Probíhá předání B-komu 05/26

#### **5) Parkování v Líšni**

*Kompetent* Kůs

*Rozpočet* 500 tis

- ✓ Zadána studie možností výstavby parkovacích stání
- ✓ Zpracovává se studie možností parkování na ulici Poláčkova, 12/2025 – HOTOVO
- Zadání PD Parkování Poláčkova 06/26

#### **6) Parkovací stání u polikliniky Horníkova**

*Kompetent* Kůs

*Rozpočet* 12 000 tis

- Zadání projektu do konce roku 2025
- Realizace r. 2026
- ✓ Smlouva na PD – projektant Kašpárek – termín dokončení 31.7.2025 včetně DOSS
- ✓ PD – hotovo 12/2025
- ✓ DOSS
- Čekáme na vydání JES
- Po té – žádost o ŽPSZ

## **Mateřské školy**

#### **7) MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova – rekonstrukce a modernizace**

*Kompetent* Kovanda

*Rozpočet* 3 000 tis

Dotace 2000 tis

- ✓ PD řešena ve spolupráci s VUT (projektant Kolář)
- ✓ PD na objekty vyžadující stavební povolení – opěrná zeď, schodiště
- Objednáno statické posouzení zdi (zda je nosná)
- Rekonstrukce podlah v MŠ
- ✓ VŘ
- realizace 05-08/2026

#### 8) MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova – zemní vlhkost

Kompetent Kovanda

Dotace 6 000 tis

Rozpočet 500 tis

- ✓ PD řešena ve spolupráci s VUT – projektant Kolář
- ✓ Geodetické zaměření + průzkum kanalizace
- ✓ PD odevzdaná + položkový rozpočet – připraveno k VŘ
- ✓ Čeká se na PD přístupového schodiště a opěrné zdi, zda nedojde ke kolizi
- ✓ 6-7/2025 VŘ na zhotovitele
- ✓ začátek realizace 7,8 / 2025
- ✓ provedeno odkopání a očištění budovy, 1/26 – chemická injektáž
- realizují se vícepráce
- 7/26 – dokončení

#### 9) Rekonstrukce školních hřišť a zahrad

Kompetent Kůs

Rozpočet 1 500 tis

- 3 MŠ – MŠ Synkova, MŠ Hochmanova, MŠ Trnkova
- Hotovo, předáno 05/2026

## Základní školy

#### 10) ZŠ Pohankova – rekonstrukce a modernizace

Kompetent Kovanda,

Rozpočet 1 700 tis

##### ➤ **OBJEMOVÁ STUDIE rekonstrukce a modernizace**

- ✓ Objemová studie - 800 tis – projekční kancelář ARCHIKA
- ✓ Předběžný odhad investice – 140 miliónů
- ✓ převod na OI MMB – dána žádost o investiční záměr dle metodiky MMB, projednání v RMB v červnu 2024
- ✓ 30.10. – prezentace na poradě vedení MMB – bude sdělen další postup
- ✓ OŠML MMB – provádí analýzu potřeby objektu v souvislosti s novou výstavbou

##### ➤ **REKONSTRUKCE KROVU – hotovo**

➤ **PROJEKT NA ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÉ ZDI**

- ✓ Navázán kontakt se sousedem ohledně zateplení, spolupráce při rekonstrukci
- ✓ 12/2025 – podpis smlouvy na PD
- ✓ PD na zateplení štítu – využití stavebních prací souseda
- ✓ Vydáno stavební povolení 6/2026
- Probíhá VŘ na zhotovitele

➤ **ŠKOLNÍ ZAHRADA**

- ✓ Zpracována studie na školní zahradu
- ✓ Odsouhlasení se zástupci školy
- ✓ Zpracována PDPS
- ✓ Příprava VŘ na zhotovitele

**11) ZŠ Novolišeňská – rekonstrukce a modernizace**

*Kompetent Kovanda*

*Rozpočet 2 000 tis.*

- ✓ rozdělení požadavků ředitele školy na opravy a investice,
- ✓ řeší PK Archika, projektant Ing. Kaněk
- ✓ Pasportizace hotová
- Řeší se etapizace PD

**12) ZŠ Masarova – rekonstrukce a modernizace**

*Kompetent Kovanda*

*Rozpočet 3 000 tis.*

- PD na parkovací stání v areálu školy – výběr projektanta
- Čekáme na vyjádření SÚ

**13) ZŠ Holzova – rekonstrukce a modernizace**

*Kompetent Kovanda*

*Rozpočet 2 500 tis.*

*UZ 100 500 tis*

- ✓ Výměna osvětlení, dopracování rozpočtu, výběr projektanta na elektro – upustilo se od záměru
- ✓ Výměna oken, probíhá VŘ na zhotovitele – 5/2025
- ✓ 6/2025 zhotovitel vybrán
- ✓ 10/2025 – realizace – Hotovo
- ✓ Výměna oken do dvora – VŘ – zhotovitel vybrán
- ✓ Výroba oken v realizaci
- ✓ Provedena první etapa montáže

**14) ZŠ Holzova (budova Pohankova) – rekonstrukce kotelny**

*Kompetent Kovanda*

*Rozpočet 2 000 tis.*

*MMB 2 000 tis.*

- Probíhá VŘ na zhotovitele – kotel pro ZŠ Holzova
- Příprava VŘ na zhotovitele – kotel pro ZŠ Holzova – budova Pohankova

#### **15) ZŠ Horníkova – rekonstrukce hřiště + oplocení hřiště**

*Kompetent*      *Kůs*

*Rozpočet*

*Dotace*              *transfer z MMB na r. 2025 schváleno 1 500 tis*

- ✓ Zpracována vizualizace – schválena ředitelem Burdou
- ✓ Zpracovávají se rozpočty na opravu (nový povrch, branky)
- ✓ Podklady pro obě VŘ – 2/25
- ✓ VŘ na oplocení – dokončeno, smlouva podepsána
- ✓ Probíhá výroba
- ✓ 7-8/2025 – realizace oplocení
- ✓ VŘ na výměnu povrchu, vysoutěženo, před podpisem smlouvy
- ✓ předpoklad realizace 9-10/2025 - HOTOVO
- ✓ Řeší se správce -3/26
- ✓ HOTOVO – 05/2026 – otevřeno

#### **16) Rekonstrukce školních hřišť a zahrad**

*Kompetent*      *Kůs*

*Rozpočet*              *1 500 tis*

- ✓ 1 ZŠ – ZŠ Novolíšeňská
- ✓ Hotovo, předáno 05/2026

## Školní stravování

#### **17) ŠJ Masarova – IP – řemenový dopravník na sběr nádobí**

*Kompetent*      *Opl*

*Rozpočet*              *850 tis*

- ✓ Probíhá VŘ
- Probíhá realizace 7-8/26

## Sportovní zařízení v majetku obce

#### **18) Veřejná sportoviště-dovybavení prvky**

*Kompetent*      *Kůs*

*Rozpočet*              *600 tis*

- ✓ Probíhají revize – na základě revizí se rozhodne
- ✓ Molákova – nové oplocení + basketbalové koše + sloupky na volejbal

- ✓ Finalizujeme rozpočet + oprava povrchu – 6/2025
- ✓ Následuje VŘ
- ✓ 12/2025 HOTOVO
- SH hřiště Kotlanova + oplocení
- ✓ VZ SH 04/26 – vybrán zhotovitel
- Realizace do 09/26

#### 19) Multifunkční hala Novolíšeňská

*Kompetent*      *Kubový*  
*Rozpočet*      *7 000 tis*

- ✓ Zpracování studie – termín odevzdání 5.11.2024
- ✓ 21.11.2024 – prezentace studie
- ✓ 1.4.2025 – představení záměru MMB – radní Aberle x Zemanová, Stejskalová, Kubový
- ✓ Ing. Šárka Zemanová - OI MMB – žádost o zpracování investičního záměru – 9/2025
- ✓ Fa Archika – 1/26 – předání podkladů pro VŘ
- Jednání na SÚ – paní Burešová – stanovisko SÚ k přesahu výšky výstavby
- Dle výsledku následuje PD

## Využití volného času dětí a mládeže

#### 20) Rekonstrukce dětských hřišť

*Kompetent*      *Kůs*  
*Rozpočet*      *3 700 tis*

- ✓ Probíhají revize – na základě revizí se rozhodne
- ✓ Menší opravy probíhají
- ✓ Záměr – oprava lanového hřiště – ulice Rašelinová
- ✓ Objednáno u paní projektantky Wagnerové zpracování projektu hřiště a okolí – konec 6/2025
- ✓ Po odsouhlasení studie - etapizování projektu,
- ✓ VŘ na PD
- ✓ PD vysoutěžena, zprojektováno
- ✓ VŘ na zhotovitele – vysoutěženo
- Probíhá realizace

#### 21) Park Trnkova

*Kompetent*      *Kůs*  
*Rozpočet*      *nejsou peníze v rozpočtu 5 500 tis*

- ✓ VZ revitalizace dětského hřiště – soutěž probíhá 06/2026

## Všeobecná ambulantní péče

#### 22) Poliklinika Horníkova – regenerace

*Kompetent*      *Kovanda*  
*Rozpočet*      *2 400 tis*  
*Dotace*          *14 034 tis*

➤ **NEUROLOGICKÁ AMBULANCE - hotovo**

➤ **ORDINACE DENZITOMETRIE – hotovo**

➤ **PLOŠINA PRO VOZÍČKÁŘE – hotovo**

➤ **ETAPA VESTIBUL + PŘÍSTUPOVÁ SCHODIŠTĚ**

- ✓ PD architekt Skála
- ✓ Aktualizace PD na rekonstrukci vstupního vestibulu, schodiště, společných prostor v 2.NP – architekt Skála
- ✓ Úprava rozpočtu vzhledem k návaznosti na EZS a EPS a informační systém
- ✓ PD je v souladu, 10.10.-rozpočet upraven
- ✓ Aktualizace rozpočtu v návaznosti na IS, kabeláž bude součástí projektu
- ✓ VŘ na TDS – Vrubel, Zdráhal – smlouva 5/2025
- ✓ VŘ na zhotovitele - AVISAT
- ✓ Realizace od 6/2025, délka realizace 12 měsíců
- ✓ Odstoupil projektant Skála, VŘ – na nového projektanta (oslovit možné projektanty)
- Probíhá realizace do 07/2026

**23) Poliklinika Horníkova – informační systém**

*Kompetent*      *Kovanda, Zapletalová*  
*Rozpočet*      *4 100 tis.*

- ✓ Zadána PD na INFO systém, dodávka do 6 měsíců (3 měsíce projekt, 3 měsíce názvy) – pan Kovařík
- ✓ Koordinace s projektantem Skálou
- ✓ Dopracování PD s hlavním projektantem (Skála)
- ✓ PD odevzdána + zkontrolována
- Realizace 2025 v rámci etapy Vestibul
- VŘ na IS – 12/2025 – (po ukončení hrubých prací v etapě vestibul)
- Probíhá realizace do 07/ 2026 v souladu s etapou vestibul

## Bytové hospodářství

**24) Rekonstrukce balkónů – ÚZ 400**

*Kompetent*      *Kubový*  
*Rozpočet*      *15 200 tis.*

- ✓ Schůzka FORENA
- ✓ 6/2025 – PD balkony Synkova2, Synkova 4
- ✓ VŘ na zhotovitele, 7.7. – odevzdání nabídek
- ✓ Probíhá realizace, Stavoprojekta, dokončení 3/26
- Synkova 2,4 – hotovo, dokončuje se zasklení, 7/26 bude dokončeno
- Synkova 6,8,10,16 – bude se soutěžit – rámcová smlouva 7/2026, realizace 2026/2027
- Hochmanova 17,19 – rámcová smlouva - realizace 2027

**25) Rekonstrukce BD nám. Karla IV. 17 - ÚZ 400**

*Kompetent*      *Kovanda*  
*Rozpočet:*  
*Byty*            *12 000 tis.*  
*Nebyty*         *5 000 tis + 8 369 UZ 100*

- ✓ PD na sanaci vlhkosti – hotovo
- ✓ PD na rekonstrukci zadáná – fa Baucom, termín do konce 11/2024
- ✓ žádost na SÚ o SP + DOSS, dopracování DOSS - 12/2024 fa Baucom
- ✓ PD + rozpočet do 2/2025 - hotovo
- ✓ VŘ na zhotovitele - I. etapa – (rekonstrukce, sanace, I.NP + II.NP)7/2025, prohlídka místa plnění 11.6.-1.7.2025
- ✓ PD II. etapa – žádost o PSZ – 8/2025 – kanalizace + retence
- Finalizace návrhu pro posouzení a odsouhlasení od SÚKL
- Realizace II. etapy 2026 - probíhá

## **26) Bytový dům pro seniory – ÚZ 400**

*Kompetent*      *Kubový, Katolická*  
*Rozpočet*       *8 000 tis*

- ✓ Bude dle nové metodiky zadávání VZ 2023 zpracováno nové zadání záměru
- ✓ Projektant Maleček, záměr byl zpracován - VZ výstavba domu pro seniory – odsouhlaseno RMČ – 5.4.2023, záměr předán na MMB
- ✓ Představení projektu veřejnosti
- ✓ návrh na vydání souhlasu s odstraněním stavby Poláčkova – lichá
- ✓ 30.10.2024 – představení na RMB MMB, bude nastíněn další postup
- ✓ Souhlas s demolicí je podmíněn možností financování
- ✓ Provéřít dotační tituly – bydlení pro seniory – Klára Katolická
- ✓ Souhlas s budoucí demolicí od RMB
- ✓ Projekt demolice
- Investiční záměr dle Ing. Malečka – vyjádření k zadávací dokumentaci
- Státní fond pro podporu investic – řeší Lic. Katolická
- Po vyjádření k ZD možno soutěžit ZD

## **27) Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech – ÚZ 400**

*Kompetent*      *Pantůčková*  
*Rozpočet*       *55 000 tis*

- ✓ Zhotovitel fa Matyáš
- ✓ HOTOVO – BD Molákova 3, Molákova 5, Molákova 9, SB1 – 12 samostatných bytů, SB2 – 5 samostatných bytů, Jírova 17, SB3 – 6 samostatných bytů, BD Jírova 21, BD Jírova 11, SB 4 – 4 samostatné byty, Synkova 4, Synkova 2, BD Synkova 16 a Horníkova 16 a SB 5 – 13 samostatných bytů. S výměnou stupaček jsou v BD umísťovány i rozvody na šedou vodu
- V realizaci SB6 – 15 samostatných bytů.
- Projektant Šlanhof upravuje rozpočet pro JŘBÚ – navýšení smlouvy se zhotovitelem. Plánovaná realizace BD Poláčkova 12 a 10.

## **28) Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23 – ÚZ 400**

*Kompetent*      *Kubový*  
*Rozpočet*      *8 600 tis.*

- ✓ Soutěž na zhotovitele PD
- ✓ PD dokončena, podána žádost na SÚ o SP, příprava VŘ,
- ✓ SP - 6/2025
- ✓ VŘ – 7/2025, realizace fa Betacontrol
- Probíhá realizace Jírova 17 a 19, 6 - 9/2026 – Jírova 21 a 23
- Rekonstrukce výtahů Molákova 1,3,5 – PD, žádost na SÚ o SP – projektant Vyskočil, PSZ
- realizace 2026/2027

#### **29) Rekonstrukce střech na bytových domech – ÚZ 400**

*Kompetent*      *Kubový*  
*Rozpočet*      *3 000 tis.*

- ✓ projektant Petříček
- ✓ JF 24 - vysoutěžený projekt, vysoutěžený zhotovitel, začátek realizace -9/2024
- ✓ Dokončuje se JF 24 – termín 1/2025
- ✓ Dořešují se odškodnění za škody – vyřízeno přes pojistku fy
- ✓ Zadaný projekt na realizaci – Jírova 9, Jírova 11
- ✓ Připravuje se realizace Jírova 9, Jírova 11, termín 8/2025
- ✓ PD Jírova 9 a Jírova 11 – hotovo
- ✓ VŘ vypsáno, 7/2025
- ✓ Střecha BD Jírova 9 – HOTOVO
- Střecha BD Jírova 11 – realizace 2026 – hotovo 6/2026
- Plán dalších oprav dle seznamu

#### **30) Rekonstrukce BD Puchýřova a Popeláková – střecha + balkony – ÚZ 400**

*Kompetent*      *Kubový*  
*Rozpočet*      *1 000 tis.*

- ✓ studie od pana Vitáska, Opus Built – hotová
- ✓ řeší se statika, čeká se na projekt – termín 9/2025
- ✓ spolupráce s paní Špačkovou (OSB)
- 8/2026 – plán - dokončení rozpočtu
- 8/2026 VŘ – K. Katolická

#### **31) Rekonstrukce vchodů u BD – ÚZ 400**

*Kompetent*      *Kubový*  
*Rozpočet*      *1 000 tis.*

- ✓ J. Faimonové 24 – vzorový projekt, termín 6/2025
- ✓ Pan Vitásek, fa Opus Built s.r.o. – studie hotová
- ✓ Zpracovává se položkový rozpočet – termín 9/2025
- Předán rozpočet a vizualizace, provedení dle kapacity realizační fy

#### **32) Využití recyklovaných vod na BD**

*Kompetent*     *Pantůčková*

*Rozpočet*     *4 500 tis.*

- ✓ Zadán projekt zařízení na využití šedé vody – projektantka Benešová
- ✓ Projektantka pracuje na dopracování projektu napojení technologické části a nově provedeného stoupacího vedení a položkového rozpočtu pro VŘ
- ✓ Dokončení PD ve spolupráci s Ing. Rakem, TZI, elektro
- ✓ VŘ na zhotovitele
- Dopracována PD – akustika
- Probíhá realizace

### **33)    Rekonstrukce střech Poláčkova sudá – ÚZ 400**

*Kompetent*     *Kubový*

*Rozpočet*     *11 000 tis.*

- ✓ PD na biosolární střechu - Poláčkova – projektant Petříček, hotovo
- ✓ FORENA – PD na fotovoltaiku
- ✓ PD připravena na VŘ na realizaci
- ✓ Úprava PD – termín 6/2025 - hotovo
- ✓ VŘ na dodávku střechy 1/2026
- Čekáme na podpis smlouvy, začátek realizace + předání HMG provedení

### **34)    Pořízení fotovoltaiky na BD**

*Kompetent*     *Kubový*

*Rozpočet*     *6 000 tis.*

*UZ 400*         *9 000 tis*

#### **➤    BD Synkova 14**

- ✓ fotovoltaický systém – FORENA
- ✓ prověřit aktuální stav střešní krytiny
- ✓ realizuje se, termín dokončení 12/2024
- ✓ 5/2025 FORENA schůzka – servisní smlouva

#### **➤    BD Synkova 4 a BD Synkova 2**

- ✓ Realizace - HOTOVO

## **Nebytové hospodářství**

### **35)    Nákupní centrum Kotlanova – rekonstrukce**

*Kompetent*     *Kovanda*

*Rozpočet*     *25 000 tis.*

*UZ100*         *1 565 tis*

#### **➤    Rekonstrukce budovy 1.NP – realizace BILLA s.r.o., hotovo**

#### **➤    Rekonstrukce budovy 2.NP**

- ✓ Spolupráce s Billou – zabezpečení návaznosti obou projektů (TUV ...)
- ✓ Zpracovávána PD na 2.NP – projektant Ing. Vašák
- ✓ Studie 2.NP – termín 11/2024
- ✓ Přípravné práce na realizaci 2.NP – VŘ na zhotovitele

- ✓ 12/2025 – odevzdání PD pro SÚ k ŽPSZ
- ✓ Soutěž na zhotovitele po dodání DPS a rozpočtu
- ✓ Do 8/2025 – bourací práce- hotovo, výměna oken, zateplení
- Pozastaveno vydání SP
- Námitka podjatosti, řeší KSÚ

### **36) Rekonstrukce Orlovny - zahrady**

*Kompetent*      *Kubový*

*Rozpočet*      *12 000*

#### ➤ **Akumulační nádrž**

- ✓ PD akumulční nádrž Ing. Vlček - Posunutí retenčních nádrží
- ✓ podání žádosti na stavební povolení
- ✓ PD k SP hotová
- ✓ PD bez stavebního povolení – hotovo
- ✓ Odeslání předběžné informace na SÚ
- realizace podzim 2025 – jaro 2026

#### ➤ **Zahrada**

- ✓ Studie zahrady – paní Wagnerová
- ✓ Jednání se spolky
- ✓ PD na stavební část
- ✓ Jednání s paní Šponerovou – rozdělení rozpočtu
- ✓ Veřejné projednání – představení záměru – vizualizace dne 22.6.2024
- ✓ 27.11. – představení projektu zahrady pro učitelský sbor ZŠ Holzova
- ✓ Podaná žádost na SÚ o PSZ (zdi, pergola, akumulční nádrž, bouda na nářadí)
- ✓ nový projektant – Ing. Rak
- ✓ předpoklad 1/2026 – podání na SÚ
- ✓ 1/2026 – položkový rozpočet
- ✓ PD
- Příprava realizace, VŘ, smlouvy,
- Realizace po vydání PSZ –/2026
- Dohoda o spolupráci s paní Šponerovou
- Dle vyjádření SÚ možno soutěžit 7/2026

### **37) Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova**

*Kompetent*      *Kovanda*

*Rozpočet*      *500 tis.*

- Zpracovává se PD – na rekonstrukci
- Provedena první část – počítačová učebna v rámci stavby
- Ředitelka uvolní 2 000 000,- (forma předplaceného nájmu)

### **38) Dům zdraví – polyfunkční objekt Líšeň, nám. Karla IV. 11**

*Kompetent*      *Kovanda*

*Rozpočet*      *2 500 tis.*

- ✓ PD + rozpočet – PK Archika

- ✓ DOSS
- ✓ Podána žádost na SÚ - 5/2026
- VŘ na zhotovitele po obdržení SP

### **39) ZUŠ Trnkova – rekonstrukce a modernizace**

*Kompetent Kovanda*

*Rozpočet 300 tis*

- ✓ PD + rozpočet (1 200 000,- s DPH)
- ✓ Zpracována PD + rozpočet
- VŘ na zhotovitele
- Možná realizace 7,8/2026

### **40) Nákupní centrum Kotlanova – fotovoltaika**

*Kompetent Kovanda*

*Rozpočet 200 tis*

- Zadání PD na FVE – sesouhlasení s PD Kotlanova 2.NP

## **Komunální služby a územní rozvoj**

### **41) Úprava parteru OC Kotlanova**

*Kompetent Kůs*

*Rozpočet 500 tis.*

- ✓ Byla zadána studie interiéru pasáže s termínem (Atelier WIK) 15.5.2023.
- ✓ Studie parteru hotová – čeká se na vyjádření Ležatky
- ✓ Návrh termínu schůzky s panem Ležatkou
- ✓ Nájemní smlouva od roku 2020
- ✓ Zadání stavebně-technického průzkumu 11/2024
- ✓ Všechny oslovené fy odmítly provedení stavebně technického průzkumu
- ✓ Oslovení BOZP spol. – pro posouzení bezpečnosti a možných rizik prostoru parteru
- ✓ Nový kamerový systém - hotovo
- ✓ řešíme větrolamy - hotovo
- ✓ Nové PBŘ – Mílek – BOZP – hotovo

### **42) Veřejné prostranství – závlahy**

*Kompetent Kubový*

*Rozpočet 300 tis.*

- ✓ Oslovit Profigrass – možnost rozvedení závlah
- ✓ Projektanti Rak a Vlček – řešení, PD hotova
- ✓ VŘ 1/2026
- Molákova – probíhá realizace

#### **43) Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy**

*Kompetent*      *Kubový*  
*Rozpočet*      *11 500 tis.*

- **Zrealizováno: ZŠ Horníkova, poliklinika Horníkova, ZŠ Novolíšeňská, ŠJ Masarova**
- **Zrealizováno: MŠ Neklež, MŠ Strnadova**
- ✓ Řeší se zpracování servisní smlouvy – o pozáručním servisu a sledování dat, údržbě, revizích – FORENA – 6/2025
- ✓ Zpracovává se studie na pořízení FV – ZŠ Holzova – Forena, pozdrženo – chybí projekt střechy (2026)
- ✓ Zpracovává se studie na rozšíření FV na všech již zrealizovaných objektech
- Příprava VŘ
- Realizace 9/2026

## **Sběr a svoz komunálních odpadů**

#### **44) Kontejnerová stání**

*Kompetent*      *Kubový*  
*Rozpočet*      *500 tis*

- **Kontejnerová stání na ulici Synkova, Elplova**
- ✓ úprava PD – projektant Šlanhof
- ✓ vyřizují se DOSS
- ✓ podání žádosti o SP
- ✓ PD předána SÚ
- ✓ příprava VŘ po dodání SP,
- ✓ VŘ do RMČ 6/2025, podpis smlouvy
- ✓ 7/2025 –výběr zhotovitele
- ✓ Realizace dokončena, probíhá kolaudace (kapacita navýšena o 6 kontejnerů)
- ✓ HOTOVO
- Odeslána žádost o kolaudaci

## **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

#### **45) Centrální park Rokle – rekonstrukce cest**

*Kompetent*      *Kovanda*  
*Rozpočet*      *3 000 tis.*

- ✓ Matula – projekční kancelář – PD na odvodnění a upravení cest
- ✓ Arch. Drochytková - zadáno provedení zastřešující koncepce, plán údržby, dosadby, cesty, údržba dřevních prvků,
- ✓ Geometrické zaměření cest – HOTOVO
- ✓ PD, úprava PD a rozpočtu na cesty vzhledem ke koncepci
- ✓ Výběr zhotovitele – vypsání VŘ do RMČ
- ✓ 3/2025 – začátek realizace
- ✓ Odstoupení zhotovitele od smlouvy
- ✓ 4/2025 – začátek realizace, 23.4.2025 – předání staveniště novému zhotoviteli
- ✓ Probíhá realizace cest – HOTOVO
- Realizace cest II. Etapa – sesouhlasení PD s celkovým projektem modernizace

#### **46) Centrální park Rokle – modernizace**

*Kompetent Kovanda*

*Rozpočet 6 400 tis.*

- ✓ Projektantka Drochytková – PD – psí výběh, dětský prvek v dolní části
- ✓ Zpracovává se DPS + rozpočet
- ✓ Smlouva 6/2025, DPS 8/2025
- ✓ VZ 12/2025, výběr zhotovitele 1/2026
- Realizace – psí výběh, dětské hřiště
- Rozpracování PD na další etapizace modernizace CPR

#### **47) Park Houbalova**

*Kompetent Kovanda, Dryšl*

*Rozpočet 25 000 tis.*

- ✓ Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení
- ✓ Žádost o transfer MMB
- ✓ OÚPR vyjádření – požadavek zpracování PD kavárny – úprava dle požadavků GASNET
- ✓ Obnova DOSS
- ✓ Úprava PD na základě požadavků GASNET- zaměření výškových profilů, proj. Matějka
- ✓ Podání žádosti na SÚ o PSZ – vydáno stavební povolení na park i kavárnu
- ✓ Zpracování DPS
- ✓ Předpoklad 2/26 vydáno PSZ, následuje VŘ
- ✓ Vydáno stavební povolení
- ✓ Zpracování rozpočtu na podmínky dotací ITI
- Zpracování podkladů pro VŘ na zhotovitel, TDS a BOZP ke kontrole a zaslání ke kontrole nadřízenému stupni – Mgr. Dryšl

#### **48) Park Horníkova - Kotlanova**

*Kompetent Kůs*

*Rozpočet 2 000 tis.*

- ✓ Veřejná debata 11/2024
- ✓ Projekt- architekt Pöbisch, projednání na SÚ
- ✓ Zpracována TZ
- ✓ PD + rozpočty – hotovo, vyjasnit technické detaily, následuje VŘ
- PD Pöbisch – projekt + rozpočet
- Následuje VŘ na zhotovitel 06/26

#### **49) Retence dešťových vod**

*Kompetent Kovanda*

*Rozpočet 3 500 tis.*

- ✓ Oslovit Profigrass – možnost rozvedení závlah, 1.Q 2025
- ✓ PD hotová, vyřizují se DOSS na lokalitu Kotlanova
- Podání ŽPSZ – v procesu

#### **50) Centrální park Rokle - pumptrack**

*Kompetent Kovanda*

*Rozpočet 2 300 tis.*

✓ hotovo

## Bezpečnost a veřejný pořádek

#### **51) Kamerový systém**

*Kompetent Kovanda*

*Rozpočet 100 tis.*

- Výběr lokality – park Trnkova,
- Zpracovaná studie – na park Trnkova

## Činnost místní správy

#### **52) Myčka se sušením**

*Kompetent Markovičová*

*Rozpočet 360 tis.*

✓ Hotovo – dodáno na ZŠ Horníkova

## Oprava kulturních památek

#### **53) Svatá trojice**

*Kompetent*

*Rozpočet*

- ✓ Farář dodal foto pro pořízení scanu
- Chybí kóty