

INVESTIČNÍ AKCE MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ – 2025

Zápis z porady investic 2/2025, 24. 4. 2025

LEGENDA:

- ✓ splněno
- probíhá

Silnice

1) Osvětlení přechodů v Líšni

Kompetent *Kůs*
Rozpočet *500 tis*

- ✓ Objednána PD – přechod ulice Trnkova – zastávka Klicperova – projektant Číšecký
- ✓ PD hotová, rozesláno na DOSS
- Předpoklad – konec 5/2025

Záležitosti pozemních komunikací

2) Vybudování cyklostezek

Kompetent *Kůs*
Rozpočet *6 000 tis*

- ✓ Ing. Kašpárek - projektant – odevzdán projekt (cyklostezka Rokle),
- ✓ Požádáno o územní rozhodnutí
- ✓ vyjádření policie - souhlas
- ✓ Projektant řeší aktualizaci DOSS (projekt z roku 2021)– po té žádost o stavební povolení
- Nově – nutnost JES (jednotné enviromentální stanovisko) – požádáno 3/2025
- Po obdržení JES - žádost o stavební povolení
- Soutěž – 2.Q r. 2025

3) Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova

Kompetent *Kubový*
Rozpočet *800 tis*
Akce OI MMB, MČ se spolupodílí na financování

- ✓ Zadána anketa (Garep) – průzkum zájmu obyvatel o parkovací dům – 9/2024
- ✓ Vyhodnocení ankety
- ✓ Anketa nevyzněla jednoznačně
- ✓ Pan místostarosta vyvolá schůzku s panem náměstkem prim. o provozování park. Domu
- Řeší se způsob provozu, správcovství – radní pro dopravu Kratochvíl + OD MMB

4) Rekonstrukce parkoviště NC Kotlanova

Kompetent Kůs

Rozpočet 1 600 tis

- ✓ parkoviště – projekt hotov, rozeslaný na DOSS, omezení parkování 8:00-18:00 – požádat
- ✓ DOSS – kladné
- ✓ Vydáno stavební povolení na rekonstrukci parkoviště
- ✓ Předána zadávací projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby
- ✓ Realizace Swietelsky, parkoviště hotovo
- V prosinci uzavřen dodatek – palisády, kanalizace + příjezdová komunikace – termín do 30.4.2025
- Zpracovává se projekt na osazení dopravního značení, zažádat o DZ
- Po té – předání B-komu

5) Rekonstrukce komunikace Bartákova – Ševelova - Konrádova

Kompetent Kůs

Rozpočet 8 500 tis

- ✓ Zadána objednávka na zpracování studie umístění parkovacích míst na ulicích Bartákova, Ševelova a Konradova včetně stanovisek správců sítí a dotčených orgánů (B-KOM, Policie ČR, EG.D atd.)
- ✓ Ve studii byla prověřena možnost příčného i podélného stání na ulici Konradova – z důvodu souběhu sítí lze umístit max 20 PM
- ✓ Studie – nových parkovacích míst ulice Bartákova, Ševelova, Konradova – HOTOVO
- Smlouva na PD – projektant Kašpárek – termín dokončení 30.4.2025 včetně DOSS
- Nově nutno JES – žádost
- Předpoklad – 6/25 – žádost o stavební povolení

6) Parkování v Líšni

Kompetent Kůs

Rozpočet 500 tis

Zadána studie možností výstavby parkovacích stání

7) Parkovací stání u polikliniky Horníkova

Kompetent Kůs

Rozpočet 500 tis

- Zadání projektu do konce roku 2025
- Realizace r. 2026
- ✓ Smlouva na PD – projektant Kašpárek – termín dokončení 31.7.2025 včetně DOSS
- Předpoklad PD – 7/25 (zpracovává se)
- Nově nutno JES-žádost
- Předpoklad 7-8/25 – žádost o SP

Mateřské školy

8) MŠ Michalova – rekonstrukce, modernizace a přístavba

Kompetent MMB

Rozpočet financováno MMB

- ✓ Hotová hrubá stavba, elektroinstalace – silnoproud, slaboproud
- ✓ Zhotovitel žádá o prodloužení termínu
- ✓ Termín prodloužen – nový termín dokončení do 28.2.2025
- ✓ OIF MMB – probíhá kolaudační proces
- ✓ Čekáme na potvrzení transferu z OI MMB na 2 parkovací místa jako náhradu za místa, které byly součástí projektu Rekonstrukce a modernizace MŠ Michalova.
- ✓ Jednání s Ing. Volešovou SMMB – míra spoluúčasti na investičním záměru – vytvoření 7 parkovacích míst
- ✓ Reklamace na závad přes investora
- 7.5.2025 v 15:00 – otevření školky

9) MŠ Šimáčkova – přístupové schodiště, opěrná zeď

Kompetent Kovanda

Rozpočet 2 000 tis

- ✓ PD řešena ve spolupráci s VUT
- ✓ Zpracovává se PD na objekty vyžadující stavební povolení – opěrná zeď, schodiště
- ✓ Do konce 5/25 PD – projektant Kolář (VUT)
- Žádost o SP + DOSS – 5/2025
- Příprava VŘ

10) MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova – zemní vlhkost

Kompetent Kovanda

Dotace 2 500 tis

Rozpočet 3 000 tis

- ✓ PD řešena ve spolupráci s VUT – projektant Kolář
- ✓ Geodetické zaměření + průzkum kanalizace
- ✓ PD odevzdaná + položkový rozpočet – připraveno k VŘ
- ✓ Čeká se na PD přístupového schodiště a opěrné zdi, zda nedojde ke kolizi
- VŘ – 5/2025, začátek realizace 7,8 / 2025

Základní školy

11) ZŠ Pohankova – rekonstrukce a modernizace

Kompetent Kovanda,

Rozpočet 5 000 tis

➤ **OBJEMOVÁ STUDIE rekonstrukce a modernizace**

- ✓ Objemová studie - 800 tis – projekční kancelář ARCHIKA
- ✓ Předběžný odhad investice – 140 miliónů
- ✓ Navázán kontakt se sousedem ohledně zateplení, spolupráce při rekonstrukci
- ✓ převod na OI MMB – dána žádost o investiční záměr dle metodiky MMB, projednání v RMB v červnu 2024
- ✓ 30.10. – prezentace na poradě vedení MMB – bude sdělen další postup
- OŠMT MMB – provádí analýzu potřebnosti objektu v souvislosti s novou výstavbou

➤ **REKONSTRUKCE KROVU**

- ✓ PD na rekonstrukci krovů - 350 tis – v souladu s objemovou studií
- ✓ Vydáno stavební povolení
- ✓ Realizace rekonstrukce krovů – netopýři – realizace začátek října 2024 (důvod přítomnost netopýřů)
- ✓ Odstoupení vítězné fy výběrového řízení – nové VŘ – fa Baucom – předání staveniště – 10/24
- ✓ Hotovo, probíhá kolaudační proces

12) ZŠ Pohankova – rekonstrukce opěrné zdi

Kompetent Kovanda

Rozpočet 500

Dotace 1 000 tis

- ✓ PD – hotová
- ✓ Probíhá VŘ na zhotovitele
- Zhotovitel vybrán, 6/2025 – 8/2025 realizace

13) ZŠ Novolíšeňská – rekonstrukce a modernizace

Kompetent Kovanda

Rozpočet 1 000 tis.

- ✓ osloven projektant Skála
- ✓ zpracovány požadavky ředitele školy
- ✓ rozdělení požadavků ředitele školy na opravy a investice,
- ✓ Řešení PBŘ – vstupní prohlídka– 2/2025
- Projektant Skála odstoupil – vzdává se projektové činnosti
- Jednání s projekční kanceláří Archika, projektant Ing. Kaněk

14) ZŠ Holzova – rekonstrukce a modernizace

Kompetent Kovanda

Rozpočet 2 500 tis.

UZ 100 500 tis

- ✓ Výměna osvětlení, dopracování rozpočtu, výběr projektanta na elektro – upustilo se od záměru
- Výměna oken, probíhá VŘ na zhotovitele – 5/2025
- 7, 8/2025 - realizace

15) ZŠ Holzova – zastřešení schodiště (nad jídelnou)

Kompetent Kovanda

Rozpočet 200 tis.

- Zhotovitel – fa Opus Build s.r.o.
- Realizace – do konce 8/2025

16) ZŠ Horníkova – rekonstrukce hřiště + oplocení hřiště

Kompetent Kůs

Rozpočet 3 000 tis

Dotace transfer z MMB na r. 2025 schváleno 1 500 tis

- ✓ Zpracována vizualizace – schválena ředitelem Burdou
- ✓ Zpracovávají se rozpočty na opravu (nový povrch, branky)
- ✓ Podklady pro obě VŘ – 2/25
- VŘ na oplocení – dokončeno, před podpisem smlouvy, 7-8/2025 – realizace oplocení
- Připravuje se VŘ na výměnu povrchu, předpoklad realizace 8-9/2025

Sportovní zařízení v majetku obce

17) Veřejná sportoviště-dovybavení prvky

Kompetent Kůs

Rozpočet 600 tis

- ✓ Probíhají revize – na základě revizí se rozhodne
- Molákova – nové oplocení + basketbalové koše + sloupky na volejbal

18) Multifunkční hala Novolíšeňská

Kompetent Kubový

Rozpočet 500 tis

- ✓ Zpracování studie – termín odevzdání 5.11.2024
- ✓ 21.11.2024 – prezentace studie
- ✓ 1.4.2025 – představení záměru MMB – radní Aberle x Zemanová, Stejskalová, Kubový
- Ing. Šárka Zemanová - OI MMB – žádost o zpracování investičního záměru

Využití volného času dětí a mládeže

19) Rekonstrukce dětských hřišť

Kompetent Kůs

Rozpočet 1 400 tis + 1 500 tis

- ✓ Probíhají revize – na základě revizí se rozhodne
- Menší opravy probíhají
- Záměr – oprava lanového hřiště – ulice Rašelinová
- Oslovena projektantka – paní Wagnerová – zpracování návrhu

Všeobecná ambulantní péče

20) Poliklinika Horníkova – regenerace

Kompetent *Kovanda*

Rozpočet *6 000 tis*

Dotace *6 000 tis*

➤ **NEUROLOGICKÁ AMBULANCE**

- ✓ PD architekt Skála
- ✓ Stavební povolení na změnu užívání
- ✓ Zhotovitel firma Dest Morava s.r.o.
- ✓ celková cena 5 337 785,51 Kč
- ✓ provedena kolaudace
- HOTOVO 04/2024

➤ **ORDINACE DENZITOMETRIE**

- ✓ PD architekt Skála
- ✓ Zhotovitel firma Baucom – realizace do konce července
- ✓ Stavební povolení na změnu užívání
- HOTOVO 8/2024

➤ **ETAPA VESTIBUL**

- ✓ PD architekt Skála
- ✓ Aktualizace PD na rekonstrukci vstupního vestibulu, schodiště, společných prostor v 2.NP – architekt Skála
- ✓ Úprava rozpočtu vzhledem k návaznosti na EZS a EPS a informační systém
- ✓ PD je v souladu, 10.10.-rozpočet upraven
- ✓ Aktualizace rozpočtu v návaznosti na IS, kabeláž bude součástí projektu
- VŘ na TDS – Vrubel, Zdráhal – smlouva 5/2025
- VŘ na zhotovitele - AVISAT
- Realizace od 5/2025

21) Poliklinika Horníkova – informační systém

Kompetent *Kovanda, Zapletalová*

Rozpočet *3 000 tis.*

- ✓ Zadána PD na INFO systém, dodávka do 6 měsíců (3 měsíce projekt, 3 měsíce názvy) – pan Kovařík
- ✓ Koordinace s projektantem Skálou
- ✓ Dopracování PD s hlavním projektantem (Skála)
- ✓ PD odevzdána + zkontrolována
- Realizace 2025 v rámci etapy Vestibul
- VŘ na IS – 8/2025 (po ukončení hrubých prací v etapě vestibul)
- Realizace 2026

22) Poliklinika Horníkova – defibrilátor

Kompetent *Zapletalová*

Rozpočet *60 tis.*

- ✓ Zakoupeno, instalace

Bytové hospodářství

23) Rekonstrukce balkónů – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*
Rozpočet *7 000 tis.*

- ✓ Schůzka FORENA
- 5/2025 – PD balkony Synkova
- 5,6/2025 – VŘ na zhotovitele

24) Rekonstrukce BD nám. Karla IV. 17 - ÚZ 400

Kompetent *Kovanda*
Rozpočet *12 000 tis.*
Byty *9 500 tis*

- ✓ PD na sanaci vlhkosti – hotovo
- ✓ PD na rekonstrukci zadaná – fa Baucom, termín do konce 11/2024
- ✓ žádost na SÚ o SP + DOSS, dopracování DOSS - 12/2024 fa Baucom
- ✓ PD + rozpočet do 2/2025 - hotovo
- VŘ na zhotovitele - I. etapa – 5/2025
- PD II. etapy nástavba – žádost o SP – 8/2025
- Realizace II. etapy 2026

25) Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - ÚZ 400 – II.ETP

Kompetent *Kubový*
Rozpočet *300 tis.*

- Aktualizace PD – probíhá – termín 4/2025
- Následuje VŘ

26) Bytový dům pro seniory – ÚZ 400

Kompetent *Kubový, Katolická*
Rozpočet *1 000 tis*

- ✓ Bude dle nové metodiky zadávání VZ 2023 zpracováno nové zadání záměru
- ✓ Projektant Maleček, záměr byl zpracován - VZ výstavba domu pro seniory – odsouhlaseno RMČ – 5.4.2023, záměr předán na MMB
- ✓ Představení projektu veřejnosti
- ✓ návrh na vydání souhlasu s odstraněním stavby Poláčkova – lichá
- ✓ 30.10.2024 – představení na RMB MMB, bude nastíněn další postup
- Souhlas s demolicí je podmíněn možností financování
- Provéřit dotační tituly – bydlení pro seniory – Klára Katolická

27) Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech – ÚZ 400

Kompetent *Pantůčková*

Rozpočet *85 500 tis*

- ✓ Zhotovitel fa Matyáš
- ✓ HOTOVO – BD Molákova 3, Molákova 5, Molákova 9, SB1 – 12 samostatných bytů, SB2 – 5 samostatných bytů, Jírova 17, SB3 – 6 samostatných bytů, BD Jírova 21, s výměnou stupaček jsou umísťovány i rozvody na šedou vodu
- V realizaci BD Jírova 11, příprava BD Synkova 4

28) Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23 – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *8 000 tis.*

- ✓ Soutěž na zhotovitele PD
- PD dokončena, podána žádost na SÚ o SP, příprava VŘ,
- Čekáme na SP od 2/2025

29) Rekonstrukce výtahů Molákova 1,3,5 – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *200 tis.*

- ✓ Zadání PD
- Zpracovává se PD
- Plán 7/2025 podat žádost na SÚ o SP – projektant Vyskočil

30) Rekonstrukce střech na bytových domech – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *5 000 tis.*

- ✓ projektant Petříček
- ✓ JF 24 - vysoutěžený projekt, vysoutěžený zhotovitel, začátek realizace -9/2024
- ✓ Dokončuje se JF 24 – termín 1/2025
- ✓ Dořešují se odškodnění za škody – vyřízeno přes pojistku fy
- ✓ Zadaný projekt na realizaci – Jírova 9, Jírova 11
- ✓ Připravuje se realizace Jírova 9, Jírova 11, termín 8/2025
- ✓ PD Jírova 9 a Jírova 11 – hotovo
- Připravuje se VŘ

31) Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova – střecha + balkony – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *1 000 tis.*

- ✓ studie od pana Vitáska, fa Baucom s.r.o. – hotová
- řeší se statika, čeká se na projekt – termín 6/2025
- spolupráce s paní Pešovou (OSB)

32) Rekonstrukce vchodů u BD – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *1 000 tis.*

- J. Faimonové 24 – vzorový projekt, termín 6/2025
- ✓ Pan Vitásek, fa Baucom s.r.o. – studie hotová
- ✓ Zpracovává se položkový rozpočet – termín 3/2025

33) Využití recyklovaných vod na BD

Kompetent *Pantůčková*

Rozpočet *2 000 tis.*

- ✓ Zadán projekt zařízení na využití šedé vody – projektantka Benešová
- ✓ Projektantka pracuje na dopracování projektu napojení technologické části a nově provedeného stoupacího vedení a položkového rozpočtu pro VŘ
- Dokončení PD ve spolupráci s Ing. Rakem, TZI, elektro

34) Rekonstrukce střech Poláčkova sudá – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *8 000 tis.*

- ✓ PD na biosolární střechu - Poláčkova – projektant Petříček, hotovo
- ✓ FORENA – PD na fotovoltaiku
- ✓ PD připravena na VŘ na realizaci
- Úprava PD – termín 6/2025
- VŘ na dodávku solární střechy 6/2025

35) Vybudování vsakovacích bloků Zikova 8-12– ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *3 000 tis.*

- ✓ VŘ na realizaci 11/2024
- ✓ Podepsaná smlouva, realizace 3,4/2025 - hotovo

36) Pořízení fotovoltaiky na BD – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *6 500 tis.*

➤ BD Synkova 14

- ✓ fotovoltaiický systém – FORENA
- ✓ prověřit aktuální stav střešní krytiny
- ✓ realizuje se, termín dokončení 12/2024
- 5/2025 FORENA schůzka – servisní smlouva

Nebytové hospodářství

37) Nákupní centrum Kotlanova – rekonstrukce

Kompetent Kovanda

Rozpočet 35 000 tis.+1 565 UZ100

➤ **Rekonstrukce budovy 1.NP – realizace BILLA s.r.o.**

- Předpoklad – otevření prodejny – 4/2025
- ✓ Smlouva o smlouvě budoucí nájemní s Billa s.r.o.- podepsáno
- ✓ 10/2024 zahájeny bourací práce (bez nutnosti SP)
- Čeká se na vydání SP (žádost na SÚ)
- ✓ 5.2.-schůzka s projektantem Vašákem – rozpočet na bourací práce, výměnu oken...
- 4/2025 - VŘ

➤ **Rekonstrukce budovy 2.NP**

- Spolupráce s Billou – zabezpečení návaznosti obou projektů (TUV ...)
- Zpracovávaná PD na 2.NP – projektant Ing. Vašák
- ✓ Studie 2.NP – termín 11/2024
- Přípravné práce na realizaci 2.NP – VŘ na zhotovitele
- 6/2025 – odevzdání PD pro SÚ k SP
- Soutěž na zhotovitele po dodání DPS a rozpočtu

38) Rekonstrukce Orlovny

Kompetent Kubový

Rozpočet 2 000 tis.

➤ **Akumulační nádrž**

- ✓ PD akumulční nádrž Ing. Vlček - Posunutí retenčních nádrží
- ✓ podání žádosti na stavební povolení
- ✓ PD k SP hotová
- čekáme na vydání SP, předpoklad 3/2025
- vyřizování DOSS (vsak...)
- realizace podzim 2025 – jaro 2026
- řešení závlahového systému

39) Rekonstrukce zahrady Orlovny

Kompetent Kubový

Rozpočet 8 500 tis.

- ✓ Studie zahrady – paní Wagnerová
- ✓ Jednání se spolky
- ✓ PD na stavební část - Ing. Zbořil
- Jednání s paní Šponerovou – rozdělení rozpočtu
- ✓ Veřejné projednání – představení záměru – vizualizace dne 22.6.2024

- ✓ 27.11. – představení projektu zahrady pro učitelský sbor ZŠ Holzova
- Projektant Zbořil dopracovává projekt stavební části
- Podaná žádost na SÚ o SP (zdi, pergola, akumulční nádrž, bouda na nářadí)
- úmrtí projektanta – nové VŘ – nový projektant – Ing. Rak
- předpoklad 9/2025 – podání na SÚ
- Příprava realizace, VŘ, smlouvy, termín realizace – od 10/2025

40) Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova

Kompetent Kovanda

Rozpočet 500 tis

- Požární voda – malý tlak
- ✓ Provedena výměna poměrového měřidla
- Provedení

Komunální služby a územní rozvoj

41) Úprava parteru OC Kotlanova

Kompetent Kůs

Rozpočet 1 000 tis.

- ✓ Čekáme na nabídku pro zadání vizualizace parteru a další PD pro další jednání
- ✓ Byla zadána studie interiéru pasáže s termínem (Atelier WIK) 15.5.2023.
- ✓ Studie parteru hotová – čeká se na vyjádření Ležatky
- ✓ Návrh termínu schůzky s panem Ležatkou
- ✓ Nájemní smlouva od roku 2020
- ✓ Kolaudace – trvalá stavba, stavební povolení
- ✓ Zadání stavebně-technického průzkumu 11/2024
- ✓ Všechny oslovené fy odmítly provedení stavebně technického průzkumu
- Oslovení BOZP spol. – pro posouzení bezpečnosti a možných rizik prostoru parteru
- Kamerový systém – problém s větrolamy, hasiči, osvětlení
- Projednání PBŘ – Mílek – BOZP – schůzka
- Nutno podat na SÚ

42) Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy

Kompetent Kubový

Rozpočet 500 tis.

- Zrealizováno: ZŠ Horníkova, poliklinika Horníkova, ZŠ Novolíšeňská, ŠJ Masarova
- Zrealizováno: MŠ Neklež, MŠ Strnadova, Hochmanova, Poláčkova

- Řeší se zpracování servisní smlouvy – o pozáručním servisu a sledování dat, údržbě, revizích
- Zpracovává se studie na pořízení FV – ZŠ Holzova – Forena
- Zpracovává se studie na rozšíření FV na všech již zrealizovaných objektech

Sběr a svoz komunálních odpadů

43) Kontejnerová stání - ÚZ 400

Kompetent *Kubový*
Rozpočet *1 000 tis.*
ÚZ *500 tis*

➤ **Kontejnerová stání na ulici Synkova, Elplova**

- ✓ úprava PD – projektant Šlanhof
- ✓ vyřizují se DOSS
- ✓ podání žádosti o SP
- PD předána SÚ – 1/2025
- příprava VŘ po dodání SP, na příští RMČ

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

44) Centrální park Rokle – rekonstrukce cest

Kompetent *Kovanda*
Rozpočet *3 000 tis.*

- ✓ Matula – projekční kancelář – PD na odvodnění a upravení cest
- ✓ Arch. Drochytková - zadáno provedení zastřešující koncepce, plán údržby, dosadby, cesty, údržba dřevních prvků,
- ✓ Geometrické zaměření cest – HOTOVO
- ✓ PD, úprava PD a rozpočtu na cesty vzhledem ke koncepci
- ✓ Výběr zhotovitele – vypsání VŘ do RMČ
- 3/2025 – začátek realizace
- Odstoupení zhotovitele od smlouvy
- 4/2025 – začátek realizace, 23.4.2025 – předání staveniště novému zhotoviteli

45) Centrální park Rokle – modernizace

Kompetent *Kovanda*
Rozpočet *500 tis.*

- Projektantka Drochytková – PD – psí výběh, dětský prvek v dolní části

46) Park Houbalova

Kompetent *Kovanda*
Rozpočet *9 000 tis.*

- ✓ Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení
- ✓ Žádost o transfer MMB
- OÚPR vyjádření – požadavek zpracování PD kavárny – úprava dle požadavků GASNET
- Obnova DOSS
- Úprava PD na základě požadavků GASNET- zaměření výškových profilů, proj. Matějka
- Podání žádosti na SP 6/2025

47) Park Horníkova - Kotlanova

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *500*

- ✓ Veřejná debata 11/2024
- Projekt- architekt Pöbisch, projednání na SÚ
- Zpracována TZ
- Vyjádření SÚ 5/2025
- Realizace 2025

48) Retence dešťových vod

Kompetent *Kovanda*

Rozpočet *2 000 tis.*

- ✓ Oslovit Profigrass – možnost rozvedení závlah, 1.Q 2025
- PD hotová, vyřizují se DOSS na lokalitu Kotlanova

49) Závlahový systém – Molákova 1,3,5

Kompetent *Kubový*

Rozpočet

- Oslovit Profigrass – možnost rozvedení závlah

Bezpečnost a veřejný pořádek

50) Kamerový systém

Kompetent *Kovanda*

Rozpočet *200 tis.*

- Výběr lokality – park Trnkova

Činnost místní správy

51) Myčka se sušením

Kompetent *Markovičová*

Rozpočet *339 tis.*

- Řeší se dotace

52) Multifunkční tiskárny 2 ks

Kompetent *Mrázek*

Rozpočet *214 000*

- VŘ – 5/2025

53) Pořízení nového serveru

Kompetent *Mrázek*

Rozpočet *300tis.*

- ✓ Smlouva podepsaná
- Čekáme na dodání

Oprava kulturních památek

54) Svatá trojice

Kompetent

Rozpočet *2 400 tis.*

- Farář dodal foto pro pořízení scanu

55) Socha u kostela

Kompetent

Rozpočet