

INVESTIČNÍ AKCE MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ – 2025

Zápis z porady investic 3/2025, 19. 6. 2025

LEGENDA:

- ✓ splněno
- probíhá

Silnice

1) Osvětlení přechodů v Líšni

Kompetent Kůs
Rozpočet 500 tis

- ✓ Objednána PD – přechod ulice Trnkova – zastávka Klicperova – projektant Číšecký
- ✓ PD hotová, rozesláno na DOSS
- čeká se na zbylé DOSS
- Předpoklad – konec 6/2025 možno zažádat na SÚ o SP
- Předpoklad realizace – do konce roku 2025

Záležitosti pozemních komunikací

2) Vybudování cyklostezek

Kompetent Kůs
Rozpočet 6 000 tis

- ✓ Ing. Kašpárek - projektant – odevzdán projekt (cyklostezka Rokle),
- ✓ Požádáno o územní rozhodnutí
- ✓ vyjádření policie - souhlas
- ✓ Projektant řeší aktualizaci DOSS (projekt z roku 2021)– po té žádost o stavební povolení
- ✓ Nově – nutnost JES (jednotné enviromentální stanovisko) – požádáno 3/2025
- ✓ Obdrženo JES
- Projektant na základě plné moci podal žádost na SÚ o SP
- Soutěž -předpoklad– 3.Q r. 2025, po vydání SP

3) Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova

Kompetent Kubový
Rozpočet 800 tis
Akce OI MMB, MČ se spolupodílí na financování

- ✓ Zadána anketa (Garep) – průzkum zájmu obyvatel o parkovací dům – 9/2024
- ✓ Vyhodnocení ankety
- ✓ Anketa nevyzněla jednoznačně
- ✓ Pan místostarosta vyvolá schůzku s panem náměstkem prim. o provozování park. Domu
- Řeší se způsob provozu, správcovství – radní pro dopravu Kratochvíl + OD MMB

4) Rekonstrukce parkoviště NC Kotlanova

Kompetent Kůs

Rozpočet 1 600 tis

- ✓ parkoviště – projekt hotov, rozeslaný na DOSS, omezení parkování 8:00-18:00 – požádat
- ✓ DOSS – kladné
- ✓ Vydáno stavební povolení na rekonstrukci parkoviště
- ✓ Předána zadávací projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby
- ✓ Realizace Swietelsky, parkoviště hotovo
- ✓ V prosinci uzavřen dodatek – palisády, kanalizace + příjezdová komunikace – termín do 30.4.2025
- ✓ Zpracovává se projekt na osazení dopravního značení, zažádat o DZ
- ✓ PARKOVIŠTĚ V PROVOZU od 4.6.2025
- Probíhá předávání na Bkom

5) Rekonstrukce komunikace Bartákova – Ševelova - Konrádova

Kompetent Kůs

Rozpočet 8 500 tis

- ✓ Zadána objednávka na zpracování studie umístění parkovacích míst na ulicích Bartákova, Ševelova a Konradova včetně stanovisek správců sítí a dotčených orgánů (B-KOM, Policie ČR, EG.D atd.)
- ✓ Ve studii byla prověřena možnost příčného i podélného stání na ulici Konradova– z důvodu souběhu sítí lze umístit max 20 PM
- ✓ Studie – nových parkovacích míst ulice Bartákova, Ševelova, Konradova – HOTOVO
- ✓ Smlouva na PD – projektant Kašpárek – termín dokončení 30.4.2025 včetně DOSS - HOTOVO
- ✓ Nově nutno JES - HOTOVO
- 6/25 – projektant podal žádost na SÚ o SP

6) Parkování v Líšni

Kompetent Kůs

Rozpočet 500 tis

- ✓ Zadána studie možností výstavby parkovacích stání
- Zpracovává se studie možností parkování na ulici Poláčkova

7) Parkovací stání u polikliniky Horníkova

Kompetent Kůs

Rozpočet 500 tis

- Zadání projektu do konce roku 2025
- Realizace r. 2026
- ✓ Smlouva na PD – projektant Kašpárek – termín dokončení 31.7.2025 včetně DOSS
- ✓ PD – hotovo
- Zažádáno o DOSS + JES, čekáme na vyjádření

- Předpoklad 7-8/25 – žádost o SP

Mateřské školy

8) MŠ Michalova – rekonstrukce, modernizace a přístavba

Kompetent MMB

Rozpočet financováno MMB

- ✓ 7.5.2025 v 15:00 – otevření školky

9) MŠ Šimáčkova – přístupové schodiště, opěrná zeď

Kompetent Kovanda

Rozpočet 2 000 tis

- PD řešena ve spolupráci s VUT
- Zpracovává se PD na objekty vyžadující stavební povolení – opěrná zeď, schodiště
- Do konce 6/25 - PD – projektant Kolář (VUT), řeší se sporné body
- Žádost o SP + DOSS – 8/2025
- Příprava VŘ

10) MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova – zemní vlhkost

Kompetent Kovanda

Dotace 2 500 tis

Rozpočet 3 000 tis

- ✓ PD řešena ve spolupráci s VUT – projektant Kolář
- ✓ Geodetické zaměření + průzkum kanalizace
- ✓ PD odevzdaná + položkový rozpočet – připraveno k VŘ
- ✓ Čeká se na PD přístupového schodiště a opěrné zdi, zda nedojde ke kolizi
- 6-7/2025 VŘ na zhotovitele
- začátek realizace 7,8 / 2025

Základní školy

11) ZŠ Pohankova – rekonstrukce a modernizace

Kompetent Kovanda,

Rozpočet 5 000 tis

➤ **OBJEMOVÁ STUDIE rekonstrukce a modernizace**

- ✓ Objemová studie - 800 tis – projekční kancelář ARCHIKA
- ✓ Předběžný odhad investice – 140 miliónů
- ✓ Navázán kontakt se sousedem ohledně zateplení, spolupráce při rekonstrukci
- ✓ převod na OI MMB – dána žádost o investiční záměr dle metodiky MMB, projednání v RMB v červnu 2024
- ✓ 30.10. – prezentace na poradě vedení MMB – bude sdělen další postup
- OŠML MMB – provádí analýzu potřebnosti objektu v souvislosti s novou výstavbou

➤ **REKONSTRUKCE KROVU**

- ✓ PD na rekonstrukci krovů - 350 tis – v souladu s objemovou studií

- ✓ Vydáno stavební povolení
- ✓ Realizace rekonstrukce krovů – netopýři – realizace začátek října 2024 (důvod přítomnost netopýřů)
- ✓ Odstoupení vítězné fy výběrového řízení – nové VŘ – fa Baucom – předání staveniště – 10/24
- ✓ Hotovo,
- probíhá kolaudační proces

12) ZŠ Pohankova – rekonstrukce opěrné zdi

Kompetent *Kovanda*
Rozpočet *500*
Dotace *1 000 tis*

- ✓ PD – hotová
- ✓ Probíhá VŘ na zhotovitele
- ✓ Zhotovitel vybrán – OPUS BUILD
- 6/2025 – 8/2025 probíhá realizace

13) ZŠ Novolíšeňská – rekonstrukce a modernizace

Kompetent *Kovanda*
Rozpočet *1 000 tis.*

- ✓ osloven projektant Skála
- ✓ zpracovány požadavky ředitele školy
- ✓ rozdělení požadavků ředitele školy na opravy a investice,
- ✓ Řešení PBŘ – vstupní prohlídka– 2/2025
- ✓ Projektant Skála odstoupil – vzdává se projektové činnosti
- ✓ Jednání s projekční kanceláří Archika, projektant Ing. Kaněk
- PK Archika ve spojení s ředitelem Novákem

14) ZŠ Holzova – rekonstrukce a modernizace

Kompetent *Kovanda*
Rozpočet *2 500 tis.*
UZ 100 *500 tis*

- ✓ Výměna osvětlení, dopracování rozpočtu, výběr projektanta na elektro – upustilo se od záměru
- ✓ Výměna oken, probíhá VŘ na zhotovitele – 5/2025
- ✓ 6/2025 zhotovitel vybrán
- 7, 8/2025 - realizace

15) ZŠ Holzova – zastřešení schodiště (nad jídelnou)

Kompetent *Kovanda*
Rozpočet *200 tis.*

- Zhotovitel – fa Opus Build s.r.o.
- Realizace – do konce 8/2025

16) ZŠ Horníkova – rekonstrukce hřiště + oplocení hřiště

Kompetent Kůs

Rozpočet 3 000 tis

Dotace transfer z MMB na r. 2025 schváleno 1 500 tis

- ✓ Zpracována vizualizace – schválena ředitelem Burdou
- ✓ Zpracovávají se rozpočty na opravu (nový povrch, branky)
- ✓ Podklady pro obě VŘ – 2/25
- ✓ VŘ na oplocení – dokončeno, smlouva podepsána
- Probíhá výroba
- 7-8/2025 – realizace oplocení
- ✓ VŘ na výměnu povrchu, vysoutěženo, před podpisem smlouvy
- předpoklad realizace 9-10/2025

Sportovní zařízení v majetku obce

17) Veřejná sportoviště-dovybavení prvky

Kompetent Kůs

Rozpočet 600 tis

- ✓ Probíhají revize – na základě revizí se rozhodne
- Molákova – nové oplocení + basketbalové koše + sloupky na volejbal
- Finalizujeme rozpočet + oprava povrchu – 6/2025
- Následuje VŘ

18) Multifunkční hala Novolíšeňská

Kompetent Kubový

Rozpočet 500 tis

- ✓ Zpracování studie – termín odevzdání 5.11.2024
- ✓ 21.11.2024 – prezentace studie
- ✓ 1.4.2025 – představení záměru MMB – radní Aberle x Zemanová, Stejskalová, Kubový
- Ing. Šárka Zemanová - OI MMB – žádost o zpracování investičního záměru – 9/2025

Využití volného času dětí a mládeže

19) Rekonstrukce dětských hřišť

Kompetent Kůs

Rozpočet 1 400 tis + 1 500 tis

- ✓ Probíhají revize – na základě revizí se rozhodne
- Menší opravy probíhají
- Záměr – oprava lanového hřiště – ulice Rašelinová

- Objednáno u paní projektantky Wagnerové zpracování projektu hřiště a okolí – konec 6/2025
- Po odsouhlasení studie - etapizování projektu,

Všeobecná ambulantní péče

20) Poliklinika Horníkova – regenerace

Kompetent *Kovanda*

Rozpočet *6 000 tis*

Dotace *6 000 tis*

➤ **NEUROLOGICKÁ AMBULANCE**

- ✓ PD architekt Skála
- ✓ Stavební povolení na změnu užívání
- ✓ Zhotovitel firma Dest Morava s.r.o.
- ✓ celková cena 5 337 785,51 Kč
- ✓ provedena kolaudace
- HOTOVO 04/2024

➤ **ORDINACE DENZITOMETRIE**

- ✓ PD architekt Skála
- ✓ Zhotovitel firma Baucom – realizace do konce července
- ✓ Stavební povolení na změnu užívání
- HOTOVO 8/2024

➤ **ETAPA VESTIBUL**

- ✓ PD architekt Skála
- ✓ Aktualizace PD na rekonstrukci vstupního vestibulu, schodiště, společných prostor v 2.NP – architekt Skála
- ✓ Úprava rozpočtu vzhledem k návaznosti na EZS a EPS a informační systém
- ✓ PD je v souladu, 10.10.-rozpočet upraven
- ✓ Aktualizace rozpočtu v návaznosti na IS, kabeláž bude součástí projektu
- VŘ na TDS – Vrubel, Zdráhal – smlouva 5/2025
- VŘ na zhotovitele - AVISAT
- Realizace od 6/2025, délka realizace 12 měsíců

21) Poliklinika Horníkova – informační systém

Kompetent *Kovanda, Zapletalová*

Rozpočet *3 000 tis.*

- ✓ Zadána PD na INFO systém, dodávka do 6 měsíců (3 měsíce projekt, 3 měsíce názvy) – pan Kovařík
- ✓ Koordinace s projektantem Skálou
- ✓ Dopracování PD s hlavním projektantem (Skála)
- ✓ PD odevzdána + zkonzultována
- Realizace 2025 v rámci etapy Vestibul
- VŘ na IS – 9/2025 – (po ukončení hrubých prací v etapě vestibul)
- Realizace 2026

22) Poliklinika Horníkova – defibrilátor

Kompetent *Zapletalová*

Rozpočet *60 tis.*

- ✓ Zakoupeno, instalace - hotovo

Bytové hospodářství

23) Rekonstrukce balkónů – ÚZ 400

Kompetent Kubový
Rozpočet 7 000 tis.

- ✓ Schůzka FORENA
- 6/2025 – PD balkony Synkova2, Synkova 4
- VŘ na zhotovitele, 7.7. – odevzdání nabídek

24) Rekonstrukce BD nám. Karla IV. 17 - ÚZ 400

Kompetent Kovanda
Rozpočet 12 000 tis.
Byty 9 500 tis

- ✓ PD na sanaci vlhkosti – hotovo
- ✓ PD na rekonstrukci zadaná – fa Baucom, termín do konce 11/2024
- ✓ žádost na SÚ o SP + DOSS, dopracování DOSS - 12/2024 fa Baucom
- ✓ PD + rozpočet do 2/2025 - hotovo
- VŘ na zhotovitele - I. etapa – (rekonstrukce, sanace, I.NP + II.NP)7/2025, prohlídka místa plnění 11.6.-1.7.2025
- PD II. etapa – žádost o SP – 8/2025 – kanalizace + retence
- Realizace II. etapy 2026

25) Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - ÚZ 400 – II.ETP

Kompetent Kubový
Rozpočet 300 tis.

- Aktualizace PD – probíhá – termín /2025
- Následuje VŘ

26) Bytový dům pro seniory – ÚZ 400

Kompetent Kubový, Katolická
Rozpočet 1 000 tis

- ✓ Bude dle nové metodiky zadávání VZ 2023 zpracováno nové zadání záměru
- ✓ Projektant Maleček, záměr byl zpracován - VZ výstavba domu pro seniory – odsouhlaseno RMČ – 5.4.2023, záměr předán na MMB
- ✓ Představení projektu veřejnosti
- ✓ návrh na vydání souhlasu s odstraněním stavby Poláčkova – lichá
- ✓ 30.10.2024 – představení na RMB MMB, bude nastíněn další postup
- Souhlas s demolicí je podmíněn možností financování

- Prověřit dotační tituly – bydlení pro seniory – Klára Katolická

27) Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech – ÚZ 400

Kompetent Pantůčková

Rozpočet 85 500 tis

- ✓ Zhotovitel fa Matyáš
- ✓ HOTOVO – BD Molákova 3, Molákova 5, Molákova 9, SB1 – 12 samostatných bytů, SB2 – 5 samostatných bytů, Jírova 17, SB3 – 6 samostatných bytů, BD Jírova 21, BD Jírova 11, s výměnou stupaček jsou umísťovány i rozvody na šedou vodu
- V realizaci BD Synkova 4, příprava BD Synkova 2

28) Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23 – ÚZ 400

Kompetent Kubový

Rozpočet 8 000 tis.

- ✓ Soutěž na zhotovitele PD
- ✓ PD dokončena, podána žádost na SÚ o SP, příprava VŘ,
- ✓ SP - 6/2025
- VŘ – 7/2025

29) Rekonstrukce výtahů Molákova 1,3,5 – ÚZ 400

Kompetent Kubový

Rozpočet 200 tis.

- ✓ Zadání PD
- Zpracovává se PD
- Plán 7/2025 podat žádost na SÚ o SP – projektant Vyskočil

30) Rekonstrukce střech na bytových domech – ÚZ 400

Kompetent Kubový

Rozpočet 5 000 tis.

- ✓ projektant Petříček
- ✓ JF 24 - vysoutěžený projekt, vysoutěžený zhotovitel, začátek realizace -9/2024
- ✓ Dokončuje se JF 24 – termín 1/2025
- ✓ Dořešují se odškodnění za škody – vyřízeno přes pojistku fy
- ✓ Zadaný projekt na realizaci – Jírova 9, Jírova 11
- ✓ Připravuje se realizace Jírova 9, Jírova 11, termín 8/2025
- ✓ PD Jírova 9 a Jírova 11 – hotovo
- VŘ vypsáno, 7/2025

31) Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova – střecha + balkony – ÚZ 400

Kompetent Kubový

Rozpočet 1 000 tis.

- ✓ studie od pana Vitáska, fa Baucom s.r.o. – hotová
- řeší se statika, čeká se na projekt – termín 9/2025
- spolupráce s paní Pešovou (OSB)

32) Rekonstrukce vchodů u BD – ÚZ 400

Kompetent Kubový

Rozpočet 1 000 tis.

- J. Faimonové 24 – vzorový projekt, termín 6/2025
- ✓ Pan Vitásek, fa Baucom s.r.o. – studie hotová
- Zpracovává se položkový rozpočet – termín 9/2025

33) Využití recyklovaných vod na BD

Kompetent Pantůčková

Rozpočet 2 000 tis.

- ✓ Zadán projekt zařízení na využití šedé vody – projektantka Benešová
- ✓ Projektantka pracuje na dopracování projektu napojení technologické části a nově provedeného stoupacího vedení a položkového rozpočtu pro VŘ
- ✓ Dokončení PD ve spolupráci s Ing. Rakem, TZI, elektro
- Připravuje se VŘ na zhotovitele

34) Rekonstrukce střech Poláčkova sudá – ÚZ 400

Kompetent Kubový

Rozpočet 8 000 tis.

- ✓ PD na biosolární střechu - Poláčkova – projektant Petříček, hotovo
- ✓ FORENA – PD na fotovoltaiku
- ✓ PD připravena na VŘ na realizaci
- ✓ Úprava PD – termín 6/2025 - hotovo
- VŘ na dodávku solární střechy 7/2025

35) Vybudování vsakovacích bloků Zikova 8-12– ÚZ 400

Kompetent Kubový

Rozpočet 3 000 tis.

- ✓ VŘ na realizaci 11/2024
- ✓ Podepsaná smlouva, realizace 3,4/2025 - hotovo

36) Pořízení fotovoltaiky na BD – ÚZ 400

Kompetent Kubový

Rozpočet 6 500 tis.

➤ **BD Synkova 14**

- ✓ fotovoltaický systém – FORENA
- ✓ prověřit aktuální stav střešní krytiny
- ✓ realizuje se, termín dokončení 12/2024
- 5/2025 FORENA schůzka – servisní smlouva????

Nebytové hospodářství

37) Nákupní centrum Kotlanova – rekonstrukce

Kompetent Kovanda

Rozpočet 35 000 tis.+1 565 UZ100

➤ **Rekonstrukce budovy 1.NP – realizace BILLA s.r.o.**

- ✓ Smlouva o smlouvě budoucí nájemní s Billa s.r.o.- podepsáno
- ✓ 10/2024 zahájeny bourací práce (bez nutnosti SP)
- ✓ Čeká se na vydání SP (žádost na SÚ)
- ✓ 5.2.-schůzka s projektantem Vašákem – rozpočet na bourací práce, výměnu oken...
- ✓ 4/2025 – VŘ
- ✓ 4.6.2025 – Otevření prodejny - hotovo

➤ **Rekonstrukce budovy 2.NP**

- Spolupráce s Billou – zabezpečení návaznosti obou projektů (TUV ...)
- Zpracovávána PD na 2.NP – projektant Ing. Vašák
- ✓ Studie 2.NP – termín 11/2024
- Přípravné práce na realizaci 2.NP – VŘ na zhotovitele
- 6/2025 – odevzdání PD pro SÚ k SP
- Soutěž na zhotovitele po dodání DPS a rozpočtu
- Do 8/2025 – bourací práce, výměna oken, zateplení

38) Rekonstrukce Orlovny a zahrady Orlovny

Kompetent Kubový

Rozpočet 2 000 tis. + 8 500 tis.

➤ **Akumulační nádrž**

- ✓ PD akumulační nádrž Ing. Vlček - Posunutí retenčních nádrží
- ✓ podání žádosti na stavební povolení
- ✓ PD k SP hotová
- vyřizování DOSS (vsak...)
- realizace podzim 2025 – jaro 2026
- řešení závlahového systému

➤ **Zahrada**

- ✓ Studie zahrady – paní Wagnerová
- ✓ Jednání se spolky
- ✓ PD na stavební část - Ing. Zbořil
- Jednání s paní Šponerovou – rozdělení rozpočtu
- ✓ Veřejné projednání – představení záměru – vizualizace dne 22.6.2024
- ✓ 27.11. – představení projektu zahrady pro učitelský sbor ZŠ Holzova
- Projektant Zbořil dopracovává projekt stavební části
- Podaná žádost na SÚ o SP (zdi, pergola, akumulační nádrž, bouda na nářadí)
- úmrtí projektanta – nové VŘ – nový projektant – Ing. Rak
- předpoklad 9/2025 – podání na SÚ

- Příprava realizace, VŘ, smlouvy,
- Realizace po vydání SP – 12/2025
- Realizace – předpoklad – jaro 2026

39) Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova

Kompetent Kovanda

Rozpočet 500 tis

- Požární voda – tlak v pořádku
- ✓ Provedena výměna poměrového měřidla
- Provedení revize

Komunální služby a územní rozvoj

40) Úprava parteru OC Kotlanova

Kompetent Kůs

Rozpočet 1 000 tis.

- ✓ Byla zadána studie interiéru pasáže s termínem (Atelier WIK) 15.5.2023.
- ✓ Studie parteru hotová– čeká se na vyjádření Ležatky
- ✓ Návrh termínu schůzky s panem Ležatkou
- ✓ Nájemní smlouva od roku 2020
- ✓ Zadání stavebně-technického průzkumu 11/2024
- ✓ Všechny oslovené fy odmítly provedení stavebně technického průzkumu
- Oslovení BOZP spol. – pro posouzení bezpečnosti a možných rizik prostoru parteru
- Nový kamerový systém
- řešíme větrolamy, osvětlení
- Nové PBR – Mílek – BOZP

41) Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy

Kompetent Kubový

Rozpočet 500 tis.

➤ **Zrealizováno: ZŠ Horníkova, poliklinika Horníkova, ZŠ Novolíšeňská, ŠJ Masarova**

➤ **Zrealizováno: MŠ Neklež, MŠ Strnadova**

- Řeší se zpracování servisní smlouvy – o pozáručním servisu a sledování dat, údržbě, revizích – FORENA – 6/2025
- Zpracovává se studie na pořízení FV – ZŠ Holzova – Forena – projekt do konce 10/2025
- Zpracovává se studie na rozšíření FV na všech již zrealizovaných objektech

Sběr a svoz komunálních odpadů

42) Kontejnerová stání

Kompetent Kubový

Rozpočet 2 000 tis.

ÚZ 500 tis

➤ **Kontejnerová stání na ulici Synkova, Elplova**

- ✓ úprava PD – projektant Šlanhof
- ✓ vyřizují se DOSS
- ✓ podání žádosti o SP
- ✓ PD předána SÚ
- ✓ příprava VŘ po dodání SP,
- VŘ do RMČ 6/2025, podpis smlouvy
- 7/2025 –výběr zhotovitele

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

43) Centrální park Rokle – rekonstrukce cest

Kompetent Kovanda

Rozpočet 3 000 tis.

- ✓ Matula – projekční kancelář – PD na odvodnění a upravení cest
- ✓ Arch. Drochytková - zadáno provedení zastřešující koncepce, plán údržby, dosadby, cesty, údržba dřevních prvků,
- ✓ Geometrické zaměření cest – HOTOVO
- ✓ PD, úprava PD a rozpočtu na cesty vzhledem ke koncepci
- ✓ Výběr zhotovitele – vypsání VŘ do RMČ
- ✓ 3/2025 – začátek realizace
- ✓ Odstoupení zhotovitele od smlouvy
- ✓ 4/2025 – začátek realizace, 23.4.2025 – předání staveniště novému zhotoviteli
- Probíhá realizace cest

44) Centrální park Rokle – modernizace

Kompetent Kovanda

Rozpočet 500 tis.

- Projektantka Drochytková – PD – psí výběh, dětský prvek v dolní části
- Zpracovává se DPS + rozpočet
- Smlouva 6/2025, DPS 8/2025, realizace 12/2025

45) Park Houbalova

Kompetent Kovanda

Rozpočet 9 000 tis.

- ✓ Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení
- ✓ Žádost o transfer MMB
- OÚPR vyjádření – požadavek zpracování PD kavárny – úprava dle požadavků GASNET
- Obnova DOSS
- Úprava PD na základě požadavků GASNET- zaměření výškových profilů, proj. Matějka
- Podání žádosti na SÚ o SP - 6/2025
- Zpracování DPS

46) Park Horníkova - Kotlanova

Kompetent Kubový

Rozpočet 500

- ✓ Veřejná debata 11/2024
- Projekt- architekt Pöbisch, projednání na SÚ
- Zpracována TZ
- Vyjádření SÚ 6/2025
- Realizace 2025

47) Retence dešťových vod

Kompetent Kovanda

Rozpočet 2 000 tis.

- ✓ Oslovit Profigrass – možnost rozvedení závlah, 1.Q 2025
- PD hotová, vyřizují se DOSS na lokalitu Kotlanova
- Podání na SÚ

48) Závlahový systém – Molákova 1,3,5

Kompetent Kubový

Rozpočet

- Oslovit Profigrass – možnost rozvedení závlah
- Projektanti Rak a Vlček - řešení

Bezpečnost a veřejný pořádek

49) Kamerový systém

Kompetent Kovanda

Rozpočet 200 tis.

- Výběr lokality – park Trnkova,
- Realizace kamerového systému - 2 body na ul. Kotlanova (do 12/2025)

Činnost místní správy

50) Myčka se sušením

Kompetent Markovičová

Rozpočet 339 tis.

- ✓ Hotovo

51) Multifunkční tiskárny 2 ks

Kompetent Mrázek

Rozpočet 214 000

- ✓ VŘ – 5/2025
- ✓ Hotovo

52) Pořízení nového serveru

Kompetent Mrázek

Rozpočet 300tis.

- ✓ Smlouva podepsaná
- ✓ Hotovo

Oprava kulturních památek

53) Svatá trojice

Kompetent

Rozpočet 2 400 tis.

- ✓ Farář dodal foto pro pořízení scanu
- Chybí kóty

54) Socha u kostela

Kompetent

Rozpočet