

INVESTIČNÍ AKCE MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ – 2025

Zápis z porady investic 4/2025, 12. 12. 2025

LEGENDA:

- ✓ splněno
- probíhá

Silnice

1) Osvětlení přechodů v Líšni

Kompetent Kůs
Rozpočet 500 tis

- ✓ Objednána PD – přechod ulice Trnkova – zastávka Klicperova – projektant Číšecký
- ✓ PD hotová, rozesláno na DOSS
- čeká se na zbylé DOSS
- 12/25 – odevzdání PD, 1/26 - žádost na SÚ o ŽPSZ

Záležitosti pozemních komunikací

2) Vybudování cyklostezek

Kompetent Kůs, Katolická
Rozpočet 8 500 tis

- ✓ Ing. Kašpárek - projektant – odevzdán projekt (cyklostezka Rokle),
- ✓ Požádáno o územní rozhodnutí
- ✓ vyjádření policie - souhlas
- ✓ Projektant řeší aktualizaci DOSS (projekt z roku 2021)– po té žádost o stavební povolení (ŽPSZ)
- ✓ Nově – nutnost JES (jednotné enviromentální stanovisko) – požádáno 3/2025
- ✓ Obdrženo JES
- ✓ Projektant na základě plné moci podal žádost na SÚ o ŽPSZ
- VŘ – do 20.1.2026 – termín pro odevzdání nabídek

3) Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova

Kompetent Kubový
Rozpočet 800 tis
Akce OI MMB, MČ se spolupodílí na financování

- ✓ Zadána anketa (Garep) – průzkum zájmu obyvatel o parkovací dům – 9/2024
- ✓ Vyhodnocení ankety
- ✓ Anketa nevyzněla jednoznačně
- ✓ Pan místostarosta vyvolá schůzku s panem náměstkem prim. o provozování park. Domu
- Řeší se způsob provozu, správcovství – radní pro dopravu Kratochvíl + OD MMB
- 19.1.2026 – další jednání

4) Rekonstrukce parkoviště NC Kotlanova

Kompetent Kůs

Rozpočet 1 600 tis

- ✓ PARKOVIŠTĚ V PROVOZU od 4.6.2025
- ✓ Probíhá předávání na Bkom - hotovo

5) Rekonstrukce komunikace Bartákova – Ševelova - Konrádova

Kompetent Kůs, Katolická

Rozpočet 8 500 tis

- ✓ Zadána objednávka na zpracování studie umístění parkovacích míst na ulicích Bartákova, Ševelova a Konradova včetně stanovisek správců sítí a dotčených orgánů (B-KOM, Policie ČR, EG.D atd.)
- ✓ Ve studii byla prověřena možnost příčného i podélného stání na ulici Konradova – z důvodu souběhu sítí lze umístit max 20 PM
- ✓ Studie – nových parkovacích míst ulice Bartákova, Ševelova, Konradova – HOTOVO
- ✓ Smlouva na PD – projektant Kašpárek – termín dokončení 30.4.2025 včetně DOSS - HOTOVO
- ✓ Nově nutno JES - HOTOVO
- ✓ 6/25 – projektant podal žádost na SÚ o ŽPSZ
- VŘ – 1. týden v lednu vypsáno, nabídky do 20.1.2026

6) Parkování v Líšni

Kompetent Kůs

Rozpočet 500 tis

- ✓ Zadána studie možností výstavby parkovacích stání
- ✓ Zpracovává se studie možností parkování na ulici Poláčkova, 12/2025 - HOTOVO

7) Parkovací stání u polikliniky Horníkova

Kompetent Kůs

Rozpočet 2 500 tis

- Zadání projektu do konce roku 2025
- Realizace r. 2026
- ✓ Smlouva na PD – projektant Kašpárek – termín dokončení 31.7.2025 včetně DOSS
- ✓ PD – hotovo 12/2025
- 1/26 - požádáme o DOSS + JES
- Po té – žádost o ŽPSZ

Mateřské školy

8) MŠ Šimáčkova – přístupové schodiště, opěrná zeď

Kompetent Kovanda

Rozpočet 2 000 tis

- ✓ PD řešena ve spolupráci s VUT (projektant Kolář)
- Zpracovává se PD na objekty vyžadující stavební povolení – opěrná zeď, schodiště
- PD před dokončením – 2/26

- Následuje žádost o ŽPSZ + DOSS – 2026
- následuje příprava VŘ

9) MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova – zemní vlhkost

Kompetent Kovanda

Dotace 2 500 tis

Rozpočet 3 000 tis

- ✓ PD řešena ve spolupráci s VUT – projektant Kolář
- ✓ Geodetické zaměření + průzkum kanalizace
- ✓ PD odevzdaná + položkový rozpočet – připraveno k VŘ
- ✓ Čeká se na PD přístupového schodiště a opěrné zdi, zda nedojde ke kolizi
- ✓ 6-7/2025 VŘ na zhotovitele
- ✓ začátek realizace 7,8 / 2025
- provedeno odkopání a očištění budovy, 1/26 – chemická injektáž
- 6/26 - dokončení

Základní školy

10) ZŠ Pohankova – rekonstrukce a modernizace

Kompetent Kovanda,

Rozpočet 5 008 tis

➤ **OBJEMOVÁ STUDIE rekonstrukce a modernizace**

- ✓ Objemová studie - 800 tis – projekční kancelář ARCHIKA
- ✓ Předběžný odhad investice – 140 miliónů
- ✓ převod na OI MMB – dána žádost o investiční záměr dle metodiky MMB, projednání v RMB v červnu 2024
- ✓ 30.10. – prezentace na poradě vedení MMB – bude sdělen další postup
- OŠML MMB – provádí analýzu potřebnosti objektu v souvislosti s novou výstavbou

➤ **REKONSTRUKCE KROVU – hotovo**

➤ **PROJEKT NA ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÉ ZDI**

- ✓ Navázán kontakt se sousedem ohledně zateplení, spolupráce při rekonstrukci
- 12/2025 – podpis smlouvy na PD

11) ZŠ Pohankova – rekonstrukce opěrné zdi

Kompetent Kovanda

Rozpočet 500

Dotace 1 000 tis

- ✓ PD – hotová
- ✓ Probíhá VŘ na zhotovitele
- ✓ Zhotovitel vybrán – OPUS BUILD
- ✓ 6/2025 – 8/2025 probíhá realizace, 8/2025 - HOTOVO

12) ZŠ Novolíšeňská – rekonstrukce a modernizace

Kompetent Kovanda

Rozpočet 1 000 tis.

- ✓ rozdělení požadavků ředitele školy na opravy a investice,
- ✓ řeší PK Archika, projektant Ing. Kaněk
- ✓ Pasportizace hotová
- Řeší se etapizace PD

13) ZŠ Holzova – rekonstrukce a modernizace

Kompetent Kovanda
Rozpočet 2 500 tis.
UZ 100 500 tis

- ✓ Výměna osvětlení, dopracování rozpočtu, výběr projektanta na elektro – upustilo se od záměru
- ✓ Výměna oken, probíhá VŘ na zhotovitele – 5/2025
- ✓ 6/2025 zhotovitel vybrán
- ✓ 10/2025 – realizace – Hotovo
- Plánuje se výměna oken do dvora

14) ZŠ Holzova – zastřešení schodiště (nad jídelnou)

Kompetent Kovanda
Rozpočet 200 tis.

- ✓ Zhotovitel – fa Opus Build s.r.o.
- ✓ Realizace – do konce 8/2025 - HOTOVO

15) ZŠ Horníkova – rekonstrukce hřiště + oplocení hřiště

Kompetent Kůs
Rozpočet 3 010 tis
Dotace transfer z MMB na r. 2025 schváleno 1 500 tis

- ✓ Zpracována vizualizace – schválena ředitelem Burdou
- ✓ Zpracovávají se rozpočty na opravu (nový povrch, branky)
- ✓ Podklady pro obě VŘ – 2/25
- ✓ VŘ na oplocení – dokončeno, smlouva podepsána
- Probíhá výroba
- 7-8/2025 – realizace oplocení
- ✓ VŘ na výměnu povrchu, vysoutěženo, před podpisem smlouvy
- ✓ předpoklad realizace 9-10/2025 - HOTOVO
- Řeší se správce -3/26

Sportovní zařízení v majetku obce

16) Veřejná sportoviště-dovybavení prvky

Kompetent Kůs
Rozpočet 600 tis

- ✓ Probíhají revize – na základě revizí se rozhodne
- ✓ Molákova – nové oplocení + basketbalové koše + sloupky na volejbal
- ✓ Finalizujeme rozpočet + oprava povrchu – 6/2025

- ✓ Následuje VŘ
- ✓ 12/2025 HOTOVO

17) Multifunkční hala Novolíšeňská

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *900 tis*

- ✓ Zpracování studie – termín odevzdání 5.11.2024
- ✓ 21.11.2024 – prezentace studie
- ✓ 1.4.2025 – představení záměru MMB – radní Aberle x Zemanová, Stejskalová, Kubový
- ✓ Ing. Šárka Zemanová - OI MMB – žádost o zpracování investičního záměru – 9/2025
- Fa Archika – 1/26 – předání podkladů pro VŘ

Využití volného času dětí a mládeže

18) Rekonstrukce dětských hřišť

Kompetent *Kůs*

Rozpočet *3 000 tis + 1 640 tis*

- ✓ Probíhají revize – na základě revizí se rozhodne
- ✓ Menší opravy probíhají
- ✓ Záměr – oprava lanového hřiště – ulice Rašelinová
- ✓ Objednáno u paní projektantky Wagnerové zpracování projektu hřiště a okolí – konec 6/2025
- ✓ Po odsouhlasení studie - etapizování projektu,
- ✓ VŘ na PD
- I. etapa PD – 2/26

Všeobecná ambulantní péče

19) Poliklinika Horníkova – regenerace

Kompetent *Kovanda*

Rozpočet *6 000 tis*

Dotace *10 034 tis*

➤ **NEUROLOGICKÁ AMBULANCE - hotovo**

➤ **ORDINACE DENZITOMETRIE - hotovo**

➤ **ETAPA VESTIBUL**

- ✓ PD architekt Skála
- ✓ Aktualizace PD na rekonstrukci vstupního vestibulu, schodiště, společných prostor v 2.NP – architekt Skála
- ✓ Úprava rozpočtu vzhledem k návaznosti na EZS a EPS a informační systém
- ✓ PD je v souladu, 10.10.-rozpočet upraven
- ✓ Aktualizace rozpočtu v návaznosti na IS, kabeláž bude součástí projektu
- ✓ VŘ na TDS – Vrabel, Zdráhal – smlouva 5/2025
- ✓ VŘ na zhotovitele - AVISAT
- Realizace od 6/2025, délka realizace 12 měsíců
- Odstoupil projektant Skála, VŘ – na nového projektanta (oslovit možné projektanty)
- Opus Build s.r.o.– realizace plošiny pro vozíčkáře, 2/2026

20) Poliklinika Horníkova – informační systém

Kompetent Kovanda, Zapletalová

Rozpočet 3 000 tis.

- ✓ Zadána PD na INFO systém, dodávka do 6 měsíců (3 měsíce projekt, 3 měsíce názvy) – pan Kovařík
- ✓ Koordinace s projektantem Skálou
- ✓ Dopracování PD s hlavním projektantem (Skála)
- ✓ PD odevzdána + zkonzultována
- Realizace 2025 v rámci etapy Vestibul
- VŘ na IS – 12/2025 – (po ukončení hrubých prací v etapě vestibul)
- Realizace 2026

Bytové hospodářství

21) Rekonstrukce balkónů – ÚZ 400

Kompetent Kubový

Rozpočet 8 920 tis.

- ✓ Schůzka FORENA
- ✓ 6/2025 – PD balkony Synkova2, Synkova 4
- ✓ VŘ na zhotovitele, 7.7. – odevzdání nabídek
- Probíhá realizace, Stavoprojekta, dokončení 3/26

22) Rekonstrukce BD nám. Karla IV. 17 - ÚZ 400

Kompetent Kovanda

Rozpočet 12 000 tis.

Byty 14 283 tis

- ✓ PD na sanaci vlhkosti – hotovo
- ✓ PD na rekonstrukci zadána – fa Baucom, termín do konce 11/2024
- ✓ žádost na SÚ o SP + DOSS, dopracování DOSS - 12/2024 fa Baucom
- ✓ PD + rozpočet do 2/2025 - hotovo
- ✓ VŘ na zhotovitele - I. etapa – (rekonstrukce, sanace, I.NP + II.NP)7/2025, prohlídka místa plnění 11.6.-1.7.2025
- ✓ PD II. etapa – žádost o PSZ – 8/2025 – kanalizace + retence
- Finalizace návrhu pro posouzení a odsouhlasení od SÚKL
- Realizace II. etapy 2026

23) Bytový dům pro seniory – ÚZ 400

Kompetent Kubový, Katolická

Rozpočet 1 000 tis

- ✓ Bude dle nové metodiky zadávání VZ 2023 zpracováno nové zadání záměru
- ✓ Projektant Maleček, záměr byl zpracován - VZ výstavba domu pro seniory – odsouhlaseno RMČ – 5.4.2023, záměr předán na MMB
- ✓ Představení projektu veřejnosti
- ✓ návrh na vydání souhlasu s odstraněním stavby Poláčkova – lichá
- ✓ 30.10.2024 – představení na RMB MMB, bude nastíněn další postup

- ✓ Souhlas s demolicí je podmíněn možností financování
- ✓ Prověřit dotační tituly – bydlení pro seniory – Klára Katolická
- Souhlas s budoucí demolicí od RMB
- Projekt demolice

24) Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech – ÚZ 400

Kompetent *Pantůčková*

Rozpočet *85 500 tis*

- ✓ Zhotovitel fa Matyáš
- ✓ HOTOVO – BD Molákova 3, Molákova 5, Molákova 9, SB1 – 12 samostatných bytů, SB2 – 5 samostatných bytů, Jírova 17, SB3 – 6 samostatných bytů, BD Jírova 21, BD Jírova 11, SB 4 – 4 samostatné byty, Synkova 4, Synkova 2. S výměnou stupaček jsou umísťovány i rozvody na šedou vodu
- V realizaci BD Synkova 16, příprava BD Horníkova 16 a SB5 – 13 samostatných bytů

25) Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23 – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *8 000 tis.*

- ✓ Soutěž na zhotovitele PD
- ✓ PD dokončena, podána žádost na SÚ o SP, příprava VŘ,
- ✓ SP - 6/2025
- ✓ VŘ – 7/2025, realizace fa
- Příprava realizace /2026

26) Rekonstrukce výtahů Molákova 1,3,5 – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *250 tis.*

- ✓ Zpracování PD
- ✓ Plán 7/2025 podat žádost na SÚ o SP – projektant Vyskočil
- Čekáme na PSZ
- Realizace 2026

27) Rekonstrukce střech na bytových domech – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *5 000 tis.*

- ✓ projektant Petříček
- ✓ JF 24 - vysoutěžený projekt, vysoutěžený zhotovitel, začátek realizace -9/2024
- ✓ Dokončuje se JF 24 – termín 1/2025
- ✓ Dořešují se odškodnění za škody – vyřízeno přes pojistku fy
- ✓ Zadaný projekt na realizaci – Jírova 9, Jírova 11
- ✓ Připravuje se realizace Jírova 9, Jírova 11, termín 8/2025
- ✓ PD Jírova 9 a Jírova 11 – hotovo
- ✓ VŘ vypsáno, 7/2025
- ✓ Střecha BD Jírova 9 – HOTOVO
- Střecha BD Jírova 11 – realizace 2026

28) Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova – střecha + balkony – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *1 000 tis.*

- ✓ studie od pana Vitáska, Opus Built – hotová
- ✓ řeší se statika, čeká se na projekt – termín 9/2025
- spolupráce s paní Špačkovou (OSB)
- 1/26 – bude hotov rozpočet

29) Rekonstrukce vchodů u BD – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *1 000 tis.*

- ✓ J. Faimonové 24 – vzorový projekt, termín 6/2025
- ✓ Pan Vitásek, fa Opus Built s.r.o. – studie hotová
- ✓ Zpracovává se položkový rozpočet – termín 9/2025
- Schůzka s panem Vitáskem

30) Využití recyklovaných vod na BD

Kompetent *Pantůčková*

Rozpočet *2 000 tis.*

- ✓ Zadán projekt zařízení na využití šedé vody – projektantka Benešová
- ✓ Projektantka pracuje na dopracování projektu napojení technologické části a nově provedeného stoupacího vedení a položkového rozpočtu pro VŘ
- ✓ Dokončení PD ve spolupráci s Ing. Rakem, TZI, elektro
- Připravuje se VŘ na zhotovitele

31) Rekonstrukce střech Poláčkova sudá – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *10 000 tis.*

- ✓ PD na biosolární střechu - Poláčkova – projektant Petříček, hotovo
- ✓ FORENA – PD na fotovoltaiku
- ✓ PD připravena na VŘ na realizaci
- ✓ Úprava PD – termín 6/2025 - hotovo
- VŘ na dodávku střechy 1/2026

32) Pořízení fotovoltaiky na BD – ÚZ 400

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *8 300 tis.*

➤ **BD Synkova 14**

- ✓ fotovoltaiický systém – FORENA
- ✓ prověřit aktuální stav střešní krytiny
- ✓ realizuje se, termín dokončení 12/2024
- ✓ 5/2025 FORENA schůzka – servisní smlouva

➤ **BD Synkova 4 a BD Synkova 2**

- Probíhá realizace

Nebytové hospodářství

33) Nákupní centrum Kotlanova – rekonstrukce

Kompetent Kovanda

Rozpočet 35 000 tis.+1 565 UZ100

➤ **Rekonstrukce budovy 1.NP – realizace BILLA s.r.o., hotovo**

➤ **Rekonstrukce budovy 2.NP**

- Spolupráce s Billou – zabezpečení návaznosti obou projektů (TUV ...)
- Zpracovávaná PD na 2.NP – projektant Ing. Vašák
- ✓ Studie 2.NP – termín 11/2024
- ✓ Přípravné práce na realizaci 2.NP – VŘ na zhotovitele
- 12/2025 – odevzdání PD pro SÚ k ŽPSZ
- ✓ Soutěž na zhotovitele po dodání DPS a rozpočtu
- ✓ Do 8/2025 – bourací práce- hotovo, výměna oken, zateplení

34) Rekonstrukce Orlovny a zahrady Orlovny

Kompetent Kubový

Rozpočet 2 000 tis. + 8 500 tis.

➤ **Akumulační nádrž**

- ✓ PD akumulční nádrž Ing. Vlček - Posunutí retenčních nádrží
- ✓ podání žádosti na stavební povolení
- ✓ PD k SP hotová
- ✓ vyřizování DOSS (vsak...)
- realizace podzim 2025 – jaro 2026
- řešení závlahového systému

➤ **Zahrada**

- ✓ Studie zahrady – paní Wagnerová
- ✓ Jednání se spolky
- ✓ PD na stavební část
- ✓ Jednání s paní Šponerovou – rozdělení rozpočtu
- ✓ Veřejné projednání – představení záměru – vizualizace dne 22.6.2024
- ✓ 27.11. – představení projektu zahrady pro učitelský sbor ZŠ Holzova
- Podaná žádost na SÚ o PSZ (zdi, pergola, akumulční nádrž, bouda na nářadí)
- nový projektant – Ing. Rak
- předpoklad 1/2026 – podání na SÚ
- 1/2026 – položkový rozpočet
- Příprava realizace, VŘ, smlouvy,
- Realizace po vydání PSZ –/2026
- Dohoda o spolupráci s paní Šponerovou

Komunální služby a územní rozvoj

35) Úprava parteru OC Kotlanova

Kompetent Kůs

Rozpočet 1 000 tis.

- ✓ Byla zadána studie interiéru pasáže s termínem (Atelier WIK) 15.5.2023.
- ✓ Studie parteru hotová – čeká se na vyjádření Ležatky
- ✓ Návrh termínu schůzky s panem Ležatkou
- ✓ Nájemní smlouva od roku 2020
- ✓ Zadání stavebně-technického průzkumu 11/2024
- ✓ Všechny oslovené fy odmítly provedení stavebně technického průzkumu
- ✓ Oslovení BOZP spol. – pro posouzení bezpečnosti a možných rizik prostoru parteru
- ✓ Nový kamerový systém - hotovo
- ✓ řešíme větrolamy - hotovo
- ✓ Nové PBR – Mílek – BOZP – hotovo

36) Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *500 tis.*

➤ **Zrealizováno: ZŠ Horníkova, poliklinika Horníkova, ZŠ Novolíšeňská, ŠJ Masarova**

➤ **Zrealizováno: MŠ Neklež, MŠ Strnadova**

- ✓ Řeší se zpracování servisní smlouvy – o pozáručním servisu a sledování dat, údržbě, revizích – FORENA – 6/2025
- Zpracovává se studie na pořízení FV – ZŠ Holzova – Forena, pozdrženo – chybí projekt střechy (2026)
- Zpracovává se studie na rozšíření FV na všech již zrealizovaných objektech

Sběr a svoz komunálních odpadů

37) Kontejnerová stání

Kompetent *Kubový*

Rozpočet *2 800 tis.*

ÚZ *500 tis*

➤ **Kontejnerová stání na ulici Synkova, Elplova**

- ✓ úprava PD – projektant Šlanhof
- ✓ vyřizují se DOSS
- ✓ podání žádosti o SP
- ✓ PD předána SÚ
- ✓ příprava VŘ po dodání SP,
- ✓ VŘ do RMČ 6/2025, podpis smlouvy
- ✓ 7/2025 –výběr zhotovitele
- ✓ Realizace dokončena, probíhá kolaudace (kapacita navýšena o 6 kontejnerů)

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

38) Centrální park Rokle – rekonstrukce cest

Kompetent *Kovanda*

Rozpočet *3 000 tis.*

- ✓ Matula – projekční kancelář – PD na odvodnění a upravení cest
- ✓ Arch. Drochytková - zadáno provedení zastřešující koncepce, plán údržby, dosadby, cesty, údržba dřevních prvků,
- ✓ Geometrické zaměření cest – HOTOVO

- ✓ PD, úprava PD a rozpočtu na cesty vzhledem ke koncepci
- ✓ Výběr zhotovitele – vypsání VŘ do RMČ
- ✓ 3/2025 – začátek realizace
- ✓ Odstoupení zhotovitele od smlouvy
- ✓ 4/2025 – začátek realizace, 23.4.2025 – předání staveniště novému zhotoviteli
- Probíhá realizace cest – HOTOVO
- Realizace cest II. Etapa - 2026

39) Centrální park Rokle – modernizace

Kompetent Kovanda

Rozpočet 500 tis.

- ✓ Projektantka Drochytková – PD – psí výběh, dětský prvek v dolní části
- ✓ Zpracovává se DPS + rozpočet
- ✓ Smlouva 6/2025, DPS 8/2025
- VZ 12/2025, výběr zhotovitele 1/2026

40) Park Houbalova

Kompetent Kovanda

Rozpočet 9 000 tis.

- ✓ Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení
- ✓ Žádost o transfer MMB
- ✓ OÚPR vyjádření – požadavek zpracování PD kavárny – úprava dle požadavků GASNET
- ✓ Obnova DOSS
- ✓ Úprava PD na základě požadavků GASNET- zaměření výškových profilů, proj. Matějka
- ✓ Podání žádosti na SÚ o PSZ – vydáno stavební povolení na park i kavárnu
- Zpracování DPS
- Předpoklad 2/26 vydáno PSZ, následuje VŘ

41) Park Horníkova - Kotlanova

Kompetent Kubový

Rozpočet 500 tis.

- ✓ Veřejná debata 11/2024
- Projekt- architekt Pöbisch, projednání na SÚ
- Zpracována TZ
- Realizace 2026

42) Retence dešťových vod

Kompetent Kovanda

Rozpočet 2 000 tis.

- ✓ Oslovit Profigrass – možnost rozvedení závlah, 1.Q 2025
- PD hotová, vyřizují se DOSS na lokalitu Kotlanova
- Podání ŽPSZ

43) Závlahový systém – Molákova 1,3,5

Kompetent *Kubový*
Rozpočet

- ✓ Oslovit Profigrass – možnost rozvedení závlah
- ✓ Projektanti Rak a Vlček – řešení, PD hotova
- VŘ 1/2026

Bezpečnost a veřejný pořádek

44) Kamerový systém

Kompetent *Kovanda*
Rozpočet *200 tis.*

- Výběr lokality – park Trnkova, Lygre - plán
- ✓ Realizace kamerového systému - 2 body na ul. Kotlanova - 2 nezávislé systémy

Činnost místní správy

45) Myčka se sušením

Kompetent *Markovičová*
Rozpočet *339 tis.*

- Ke schválení do RMČ

Oprava kulturních památek

46) Svatá trojice

Kompetent
Rozpočet *2 400 tis.*

- ✓ Farář dodal foto pro pořízení scanu
- Chybí kóty